

监 理 月 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2017年6月15 第 9期

总监理工程师:



监理项目部(章)

报告日期: 2017年6月15日

监 理 月 报

1、本月工程实施情况

1.1、北台子场区支架安装完成 213 组，组件安装完成 81 组，箱逆变就位 2 台，电缆沟开挖完成 80%，桩基基础浇筑完成 320 组。

1.2、联合镇、赵家沟场区水保方案实施落实到位。

1.3、升压站消防水池注水，打压试验、供水调试完成。

1.4、各场区边界线确认。

1.5、升压站升旗台贴装完成，大门柱大理石装饰完成，消防水池楼梯墙面粉刷完成，配电楼外墙整改完成，综合楼室内保洁完成，综合楼室内生活器具安装完成。

1.6、本月共召开三次安全、技术交底会议。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况：

2017 年 5 月 27 日各场区陆续复工。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本工程 5-6 月份质量总体是处于受控状态。主要验收项目质量一次通过率在 80%左右。要求江苏启安建设集团加强过程控制。如事前告知，事中我们检查巡视，发现问题要求及时处理，处理合格后进行核实，事后发现问题要求返工，进行跟踪检查达到合格。

如下：

1、升压站场区积水严重



2、综合楼踏步开裂



3、支架材料质量缺陷



4、桩孔偏差严重



2.3 安全生产管理方面的工作情况



未佩戴劳保用品

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

二期合同第二批工程款申请，未达到合同要求，未批复。

3 工程存在问题及建议

- 1、大三家电缆沟内石块较多，可能会损坏电缆，要求总包单位进行清理；电缆沟回填前，通知监理单位进行验收；大三家场区汇流箱直流电缆套管过短，要求总包单位进行更换。
- 2、升压站即将交付使用，要求总包单位对雨棚滴水线、窗台缝隙、散水坡沥青填充、综合楼室内地板砖空鼓等细部工程进行完善。
- 3、升压站大门柱干挂大理石表面平整度较差，要求总包单位安排专人进行整改。
- 4、针对支架（立柱）焊缝开裂现象，要求 EPC 单位拿出专项整改方案。
- 5、升压站综合楼个别窗户密封要求 EPC 单位进行整改。
- 6、由于天气炎热，桩基基础需进行浇水养护，要求 EPC 单位每日定期对桩基基础进行浇水养护。

- 7、北台子桩基基础浇筑过程中，部分桩头未进行收光，影响桩基观感，要求 EPC 单位进行整改；安装支架（立柱）时使用垫片，要求 EPC 单位在安装立柱过程中，不得使用垫片。
- 8、由于近期天气炎热，现场施工要做好防暑措施，要求 EPC 单位在确保施工进度的情况下，自行调整施工时间。
- 9、要求 EPC 单位完善第三方材料送检资料，尚未送检原材料尽快完成送检，并上报第三方检测报告进行报审。

4 下月监理工作重点

“630”二期并网。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

组织召开监理周例会，对上月工作总结以及下月工作安排做出要求，本月共计召开 4 次。

其他事项

无