

监 理 月 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018年04月26日--2018年05月25日 第 19 期

总监理工程师: 张昭武

监理项目部 (章)

报告日期: 2018年05月25日



1、本月工程实施情况

- 1.1、联合场区支架、组件安装已完成。
- 1.2、下三家组件安装以完成。
- 1.3、下三家支架安装以完成。
- 1.4、下三家箱变安装已完成。
- 1.5、联合场区桩浇筑已完成。

2.1 工程进度控制方面的工作情况：

本月工程总体进度缓慢，因各种因素影响及陡坡施工困难，总包单位未及时增加施工人员造成工期滞后。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本工程 05 月份质量总体处于受控状态。要求江苏启安建设集团加强过程控制。如事前告知，事中我们检查巡视，发现问题要求及时处理，处理合格后进行核实，事后发现问题要求返工，进行跟踪检查达到合格。

如下：



联合场区组件安装



成品组件保护不符合规范要求

上述质量缺陷已要求 EPC 单位进行整改或返工，整改完成后进行了复验，基本合格。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

- 1、定期检查 EPC 单位对施工班组的安全交底记录，三级教育工作，每周的安全检查记录。
- 2、本月施工现场安全措施基本到位，无安全事故发生。

3 工程存在问题及建议

- 1、工程总进度整体缓慢，要求总包单位合理增加人、机、料的投入，加快施工进度。
- 2、场区电缆挖掘和安装过程保护不到位，要求施工单位加强现场管理及整改。
- 3、场区组件安全保护不到位，要求施工单位加强现场管理。

4 下月监理工作重点

配合业主加大管理力度，加快工程进度，严抓安全与质量，确保 2018.05.30 日前完成 40MWp 全容量并网目标。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

组织召开监理周例会，对上周工作总结以及下周工作安排做出要求，对上周质量问题进行研究分析，确定问题发生原因及整改措施。本月共计召开监理周例会 3 次。

其他事项

无