

监 理 月 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018年05月26日--2018年06月25日 第20期

总监理工程师: 张昶武

监理单位: 山西电力工程监理单位
报告日期: 2018年6月30日



1、本月工程实施情况

1.1、联合场区进行防锈漆涂抹及接地扁铁焊机施工。

1.2、下三家进行接地扁铁焊机施工。

1.3、联合场区支架、组件消缺。

1.4、下三家组件、支架消缺。

2.1 工程进度控制方面的工作情况：

本月工程总体进度缓慢，因各种因素影响及陡坡施工困难，总包单位未及时增加施工人员造成工期滞后。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本工程 06 月份质量总体处于受控状态。要求江苏启安建设集团尽快投入到工作中来，加强过程控制及现场消缺，望施工单位尽快回复业主的联系单并实施，联合光伏场区和下三家光伏场区已进行组件、支架消缺施工，希施工单位坚守自己的岗位。

如下：



联合场区接地扁铁焊接



下三家场区接地扁铁焊接

上述质量缺陷已要求 EPC 单位进行整改或返工，整改完成后进行了复验，基本合格。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

1、定期检查 EPC 单位对施工班组的安全交底记录，三级教育工作，每周的安全检查记录。

2、本月施工现场安全措施基本到位，无安全事故发生。

3 工程存在问题及建议

1、工程总进度整体缓慢，要求总包单位合理增加人的投入，加快消缺施工进度。

4 下月监理工作重点

配合业主加大管理力度，加快工程进度，严抓安全与质量，尽快完成 40MWp 全容量消缺工作。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

组织召开监理周例会，对上周工作总结以及下周工作安排做出要求，对上周质量问题进行研究分析，确定问题发生原因及整改措施。本月共计召开监理周例会 2 次。

其他事项

无