

GFDZJBM20: 监理月报

编号: CYHG-ZH-JLYB-26

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018 年 11 月 26 日-- 2018 年 12 月 25 日 第 26 期

总监理工程师: 张昭武

监理项目部 (章)

报告日期: 2018 年 12 月 26 日

1、本月工程实施情况

1.1、光伏场区箱逆变接线电缆刷防火漆。

1.2、箱逆变上预留孔修复。

1.3、支架、组件、接地等整改施工。

2.1 工程进度控制方面的工作情况：

（1）本月工程总体消缺进度缓慢，工程遗留问题多，要求尽快完成全额消缺闭环工作。

（2）联合、王三沟场区遗留问题整改到目前为止，并未进行整改消缺，外线汇集线路及升压站本月也未见消缺施工。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本工程 12 月份质量总体处于受控状态；项目处于消缺期，正在消缺过程中。

消缺进度缓慢，11 月 30 日会议纪要要求内容及整改清单并未落实到位，光伏场区蓝图及验收资料并未上报监理部审核。

要求江苏启安建设集团，依据会议纪要及附件及整改清单必须进行彻底消缺整改后方可上报验收

2.3 安全生产管理方面的工作情况

- 1、定期检查 EPC 单位对施工班组的安全交底记录，三级教育工作，每周的安全检查记录。
- 2、本月施工现场安全措施基本到位，无安全事故发生。

3 工程存在问题及建议

部分工程质量缺陷及遗留问题：

- 1、支架立柱底座开裂
- 2、组件中压块间隙过大、偏压，螺母松动。
- 3、支架组件中间部分安装不平等
- 4、王三沟电线、电缆裸露地面
- 5、联合组件部份接地连接线未连接
- 6、标识未做到位（电缆挂牌、接地标识、电缆标识桩、汇流箱编号）
- 7、场区接地极缺少
- 8、王三沟被盗电缆未修复
- 9、避雷接地部分未联通
- 10、联合场区部分砼桩基有上冻问题
- 11、组件与组件间 4² mm 线保护管未绑扎到位，汇流箱有未固定到位现象。
- 12、升压站内墙有开裂现象，配电房屋面渗水，踢脚线砖有脱落。

13、站内路面雨后有积水，升压站内围栏损坏，大门门登大理石损坏，围墙有开裂。

14、消防池内涂料脱落等问题。

4 下月监理工作重点

配合业主加大管理力度，加快工程消缺进度，严抓安全与质量，尽快完成 40MWp 全容量消缺工作。对消缺整改完成的工程进行检查验收。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

对监理工作安排做出要求，对质量问题进行研究分析，确定问题发生原因及整改措施，对质量问题、安全、进度问题严格管理，及时下发通知单要求整改。