

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程

监理月报

第 2 期

2016 年 9 月 26 日 至 2016 年 10 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）：_____

总监理工程师：_____

日 期： 2016、10、26

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	3 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
<ol style="list-style-type: none"> 1、 现场临时道路开拓修理进度加快； 2、 光伏区围栏的继续设置安装； 3、 现场场地平整，目前完成 14 个区，浇筑灌注桩 3109 根，共 13760 根，完成量 23%； 4、 开关站场平完成，综合用房的基础完成，配电用房的独立基础浇筑完成，正在进行地圈梁的钢筋绑扎，水泵房、SVG 室测量放线。 5、 外输电线路正在设计中，暂时未出图；光伏区的电气设计一次线出图，二次系统未出图； 6、 支架组件已经订货，随时可以进场安装； 7、 当地村民尚无阻工现象； 8、本地区天气已经进入冬季，要求施工单位编制《冬季施工方案》，按方案施工。 			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	8次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	8次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	5项	其中一次验收合格计	5项
发出监理通知单（质量控制类）	3份		
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、检查临时道路施工质量，素土压实度，碎石混合层的配合比及顺直度密实度，还要注意排水沟的设置、低洼地带过路的洪水涵道涵管的设置； 2、检查围栏安装的位置、垂直度、顺直度及材料质量； 3、核查临时道路、方阵、开关站综合楼测量放线的点位的精确度； 4、检查灌注桩的垂直度、混凝土的密实度、随山坡的顺直度； 5、检查综合用房、配电用房基础的施工质量，要求按图按规范施工； 6、检查冬季混凝土的防冻保温及养护措施的落实情况。			
下月质量情况预计和目标			
1. 加强对临时道路质量的检查； 2. 注意检查围栏的安装质量； 3. 注意核查临时道路、开关站基础、主体施工质量； 4. 注意检查灌注桩的施工质量； 5. 注意冬季施工的各项措施和要求。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 按合同规定支付。 2. 前期暂无支付工程款。 			
预计下月工程发生费用金额			
待定。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016、9、10	工程竣工日期	2016、11、30
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）			2份
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
<ol style="list-style-type: none"> 1、根据业主企业总计划在 2016、11、30 并网发电； 2、现场临时道路开挖地基完成，面层铺垫 1000m，完成量 25%； 3、方阵围栏安装 70%约 3500m； 4、外输电线路、架空线部分等，正在设计中； 5、灌注桩浇筑 3109 根，完成量 23%； 6、开关站综合用房、配电用房基础完成，水泵房、SVG 室测量放线中，完成量 15%； 7、现场施工人员 110 人。 			
下月工程进度展望			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据建设单位总进度计划表来控制进度。 2. 要求施工单位按分项工程制定施工进度计划（横道图）。 3. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。 4. 督促甲方主材进场时间及设计图纸出图时间，应符合总计划要求。 5、要求施工方报周计划，每天上报工程量。 			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	30 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查安全帽佩戴，综合楼安全防护措施落实； 2. 检查光伏区灌注桩支架安装施工安全； 3. 检查临时用电规范化； 4. 检查施工机具、驾驶人员、操作人员、特殊工种人员的驾驶证、操作证、车辆年审合格标志、定期保养情况； 5. 检查高坎陡坡的临边安全警戒线的设置情况； 6. 要求各施工班组做好《施工日志》、《安全台账》，监理部随时随机检查。 	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
<ol style="list-style-type: none"> 1、重点检查综合楼、光伏区、架空线路的安全工作。 2、加强对施工单位的安全三级教育的监管。 3、消除安全工作中麻痹思想。 	

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程其它事项

- 1、关于本工程施工许可证、规划许可证、质检、消防、环保等政府部门的备案手续的办理事宜，提醒业主及时去联系；
- 2、开关站综合楼由于征地影响，已经重新选址；
- 3、催促总包单位设计及采购及时进行，以免影响工期。

江苏省住房和城乡建设厅监制

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程

监理月报

第 2 期

2016 年 9 月 26 日 至 2016 年 10 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项



项目监理机构 (章): _____

总监理工程师: 薛生财

日期: 2016、10、26

江苏省住房和城乡建设厅监制