

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程

监理月报

第 4 期

2016 年 11 月 26 日 至 2016 年 12 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）：_____

总监理工程师：_____

日 期： 2016、12、26

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	1 份	工程暂停令	份
监理通知单	6 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	3 份
本月工程现场大事记			

- 1、现场临时道路开拓修理进度加快，完成量 80%，但 4#6#方阵不到位；
- 2、光伏区围栏的安装完成，已经进行报验及工程量结算；
- 3、现场场地平整，目前完成 14 个区，浇筑灌注桩 5563 根，共 13760 根，完成量 40%；
- 4、光伏区接地地沟开挖 4670m，共 8000m，完成量 59%；
- 5、光伏支架开始安装，支架立柱焊接 4932 只，支架安装 833 组，组件安装 595 组，组件到货 600 箱（30 片/箱）；
- 6、箱逆变基础测量放线，5#方阵基础完成，1、2、3、4、6#基础施工中；
- 7、开关站综合用房主体完成；配电用房的一层柱、屋面拆模，一层、电缆沟施工中；水泵房一层、屋面层已经浇筑；SVG 室一层柱、屋面层浇筑完成，SVG 变压器、消弧线圈及接地变基础、事故油池、污水收集池、化粪池混凝土浇筑。
- 8、外输电线路设计完成，出图不完整，已进场施工，目前完成 5 级塔基浇筑，共 10 级杆塔；
- 9、光伏区的电气设计一次线出图，因为电网接入系统审查意见未回复，二次系统不能出图；
- 10、隆化县林业局在 2016 年 10 月 25 日至 11 月 11 日期间叫停施工已经复工，但政府相关手续仍然不全，森林公安经常进行调查，当地村民尚无阻工现象；
- 11、本地区天气进入冬季，要求施工单位编制《冬季施工方案》，《安全施工专项方案》按方案施工。

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-2

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	7 次	试验结果不合格次数	0 次

设备开箱检查次数	10次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	15项	其中一次验收合格计	14项
发出监理通知单（质量控制类）		3份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、检查临时道路施工质量，素土压实度，碎石混合层的配合比及顺直度密实度，还要注意排水沟的设置、低洼地带过路的洪水涵道涵管的设置；			
2、检查围栏安装的位置、垂直度、顺直度、材料质量及工程量；			
3、检查灌注桩的拉拔试验情况，检查光伏支架安装的牢固度、角度、平整度的质量；			
4、检查箱逆变基础施工情况，发现位置不符合设计规范要求，建议调整合理位置，不听劝阻下发工程暂停令；			
5、检查综合用房、水泵房一层、屋面层混凝土的施工质量，SVG室、配电用房框架结构施工质量，要求按图按规范施工；			
6、检查冬季混凝土的防冻保温及养护措施的落实情况；			
7、检查外输电路线的塔基测量定位、混凝土浇筑质量；			
8、检查支架、组件、钢筋、钢板、混凝土材料的质量。			
下月质量情况预计和目标			
1. 加强对临时道路质量的检查，注意检查围栏的安装工程量；			
2. 对光伏区的灌注桩、箱逆变基础进行质量检查、检测及验收；			
3. 注意检查开关站主体施工质量；			
4. 注意检查支架组件安装的质量，接地焊接的质量；			
5. 注意检查外输电线路基础混凝土及杆塔组装的质量；			
6. 注意冬季施工的各项措施和要求。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 前期暂无支付工程款。 3. 提醒施工单位注意春节的工人工资的准备工作。			
预计下月工程发生费用金额			
主要是工人工资的发放工作，避免为工资发放不到位而发生工人围堵业主和监理的大门影响正常办公工作，甚至到政府部门上访等产生不利影响。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016、9、10	工程竣工日期	2016、11、30（并网发电日期，但是，已经不能实现）
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		2 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、根据业主企业总计划在 2016、11、30 并网发电，因为隆化县林业局的叫停施工及施工单位未积极组织计划完成进度要求，按期并网发电计划已经不能实现，施工单位在 2016、11、26 又制定计划，准备于 2017、1、18 日并网发电； 2、现场临时道路开挖地基完成，面层铺垫 3500m，完成量 90%； 3、方阵围栏安装 95%约 5000m； 4、外输电线路、架空线部分，12 月 1 日进场施工，目前已经 5 级基础浇筑； 5、灌注桩浇筑 5563 根，完成量 40%；仍然有 9 个方阵不能进场施工原因为征地手续不全，支架安装共 833 组，组件安装 595 组； 6、箱逆变 1、2、3、4、6#基础施工中，5#基础完成； 7、开关站综合用房、配电用房水泵房、SVG 室完成 60%工作量，室外附属工程施工中； 8、目前现场施工人员 110 人。			
下月工程进度展望			

1. 需要建设单位重新排总进度计划表来控制进度。
2. 要求施工单位按分项工程制定施工进度计划（横道图）。
3. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。
4. 督促施工单位主材进场时间及设计图纸出图时间，应符合总计划要求。
5. 要求施工方报周计划，每天上报工程量。
6. 要求施工单位上报 2017 春节前的施工任务及计划。
7. 要求施工单位上报春节放假时间、明年进场时间、假期的安保工作内容。

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-5

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	30 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，综合楼安全防护措施落实； 2. 检查光伏区灌注桩支架安装施工安全； 3. 检查外输电线路的安全施工情况； 4. 检查临时用电规范化； 5. 检查施工机具、驾驶人员、操作人员、特殊工种人员的驾驶证、操作证、车辆年审合格标志、定期保养情况； 6. 检查高坎陡坡的临边安全警戒线的设置情况； 7. 检查冬季防火措施落实情况； 8. 检查冬季雨雪、冰冻天气的防滑防冻措施落实情况； 9. 要求各施工班组做好《施工日志》、《安全台账》，监理部随时随机检查。	

下月安全生产管理的监理工作展望和目标

- 1、重点检查综合楼、光伏区、架空线路的安全工作。
- 2、加强对施工单位的安全三级教育的监管。
- 3、消除春节前后安全工作中麻痹思想。

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-6

本月工程其它事项

- 1、关于本工程建设的施工许可证、规划许可证、质检、消防、环保等政府部门的备案手续的办理事宜，提醒业主及时去联系；
- 2、关于不规范施工行为要求施工单位及时整改；
- 3、催促总包单位设计及采购及时进行，以免影响工期；
- 4、督促施工单位年度工人工资的资金准备工作及假期的安保准备工作；
- 4、对于个别监理人员的责任心不够的认识，要求及时加以纠正。



江苏省住房和城乡建设厅监制

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程

监理月报

第 4 期

2016 年 11 月 26 日 至 2016 年 12 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期: 2016、12、26



江苏省住房和城乡建设厅监制