

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程

监理月报

第 6 期

2017 年 2 月 8 日 至 2017 年 2 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）:



总监理工程师:

薛

日期: 2017、2、26

原件

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	18 天
建设单位通知单	1 份	工程暂停令	份
监理通知单	2 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
1、 2017 年春节后催促总包单位按上报的施工计划进场施工； 2、 根据目前的天气（本地区气温-15~0℃）开关站、光伏区土建混凝土部分难以施工，但外线组塔、光伏区支架组件安装可以进行； 3、 下发《监理工程师通知单》2 份要求各个单位工程均可进场施工； 4、 主持召开《监理例会》2 期，专门强调今年的光伏电站建设的重点中心任务，以 2017、4、28 并网发电为重要节点，倒排工期计划； 5、 特别强调春节后安全生产安全施工工作，由于这一阶段为事故高发期，要求消除安全上的麻痹思想； 6、 要求 EPC 总包单位从设计、采购、施工等多个方面符合国家规范标准进行电站的建设； 7、 建议业主积极办理工程备案、批复等政府、当地有关部门的手续，以便电站建设的顺利进行。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		1份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、本月为春节后刚刚开工，暂时没有施工项目； 2、要求将春节前的组件安装质量不到位的进行检查整改。			
下月质量情况预计和目标			
1. 加强对开关站、光伏区、外输电线路的检查，注意检查安装质量； 2. 以 2017、4、28 并网发电为目标，进行电站调试、试验、运行的准备工作； 3. 今年的工程质量的的目标按照国家规范、标准进行施工，加强监管。			

浙江
新理

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 前期暂无支付工程款。 3. 提醒总包单位注意做好春节后进场资金的准备工作。			
预计下月工程发生费用金额			
以《EPC 总承包合同》规定执行。			

工程
费用
控制
目
录

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016、9、10	工程竣工日期	2017、4、28
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）	2 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、根据业主要求总计划在 2017、4、30 并网发电，因此需要施工单位重新制定施工计划，施工单位在 201、1、10 又制定计划，并要求按月、周上报计划； 2、目前进场人员进行道路清扫积雪； 3、要求总包单位按照《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-011 的时间节点进行施工，确保 2017、4、28 日并网发电； 4、由于外输电线路春节后未及时进场施工，可能影响工期，要求总包单位上报赶工措施来将落下的工期赶上去。 5、目前现场施工人员 27 人。			
下月工程进度展望			
1. 需要建设单位重视总进度计划表来控制进度。 2. 要求总包单位按分项工程制定施工进度计划（横道图）。 3. 按各总包合同的完成日期要求各施工方工期。 4. 督促总包单位主材进场时间及设计图纸出图时间，应符合总计划要求。 5、要求总包方报周计划，每天上报工程量。 6、要求总包单位上报与各个施工班组（队）的施工任务及计划。 7、要求总包单位按照上报的计划及监理部与业主研究的工期计划进行施工。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	15 次
发出监理通知单（安全类）	份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 重点检查春节后安全生产安全施工这一时段事故高发期的预防工作； 2. 要求总包单位施工前进行安全技术交底，让每名工人上岗前得到安全教育； 3. 要求今年各施工班组做好《施工日志》、《安全台账》，监理部随时随机检查。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、重点检查综合楼、光伏区、架空线路的安全工作。 2、加强对施工单位的安全三级教育的监管。 3、消除春节后安全工作中麻痹思想。	

监理单位

本月工程其它事项

- 1、关于本工程建设的电网接入系统批复报告、施工许可证、规划许可证、质检、消防、环保等政府部门的备案手续的办理事宜，提醒业主及时去联系；
- 2、要求总包单位积极配合监理检查监督工作；
- 3、要求本监理部人员认真工作，做好资料的整理、文件上传公司监理云平台等各个方面的监理工作。
- 4、2017、2、9~10 日本公司在常州总部进行为期 3 天的培训、集训、年会，让全体人员今年的光伏行业前景有具体的认识，为今年的监理工作有着指导性的主要。
- 5、本工程所在地的目前天气情况还在冬季的范围，土建混凝土施工还不能进行，但其它工作可以进行必要的准备。