

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程

监理月报

第 7 期

2017 年 2 月 26 日 至 2017 年 3 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项



项目监理机构 (章):

总监理工程师:

薛生财

日

期:

2017、3、26

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	28 天	实际工作日	28 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	3 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
1、 2017 年春节后催促总包单位按上报的施工计划进场施工，但进场施工不及时，材料、设备、人员、资金皆不到位； 2、 由于总包单位的原因，造成当地村民阻工，业主已经协调解决； 3、 下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-013 要求光伏二区可进场施工，下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-014，要求各质量问题进行整改，下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-015，关于资料整理要及时； 4、 主持召开《监理例会》4 期，专门强调今年的光伏电站建设的重点中心任务，以 2017、4、28 并网发电为重要节点，倒排工期计划； 5、 外线施工队刚刚进场施工，注意组塔高危险源的施工安全管理； 6、 催促业主电网接入系统的批复审查的办理，不影响施工的正常； 7、 关于监理服务期为 2016、9、18 至 2017、3、17，我方向业主上报《监理工作联系单》LHJH-CZZH-008，申请业主监理延期，延期于 2017、3、18 日开始，目前正在签《延期协议》； 8、 关于箱逆变基础位置的合理布置，站区道路修成环形道的合理化建议，专门上报《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-010 给业主，希望引起重视； 9、 积极现场巡查巡视，发现问题，及时解决处理； 10、 积极准备监理资料上传公司监理云平台；			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	10次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	3次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）	1份		
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、发现光伏一区支架、组件安装有部分不规范，接地开挖深度不足，灌注桩钢筋笼绑扎不符合设计，要求总包单位及时整改；			
2、开关站建筑物、构筑物不符合设计，如女儿墙的钢筋少方及绑扎位置不正确，钢结构设备基础底座未做防腐就刷面漆，混凝土雨蓬钢筋等级不符合设计，给排水开挖深度不够，以上要求及时整改。			
下月质量情况预计和目标			
1. 加强对开关站、光伏区、外输电线路的检查，注意检查安装质量；			
2. 以 2017、4、28 并网发电为目标，进行电站调试、试验、运行的准备工作；			
3. 今年的工程质量的的目标按照国家规范、标准进行施工，加强监管。			

本月费用控制情况评析

工程总投资额			万元
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比			%
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）			份
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 前期暂无支付工程款。 3. 提醒总包单位注意做好春节后进场资金的准备工作。			
预计下月工程发生费用金额			
以《EPC 总承包合同》规定执行。			

设计
审核
签字

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016、9、10	工程竣工日期	2017、4、28
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		2 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、根据业主要求总计划在 2017、4、30 并网发电，因此需要施工单位重新制定施工计划，施工单位在 201、1、10 又制定计划，并要求按月、周上报计划； 2、目前光伏一区支架安装 1565 组，共有 1892 组，组件安装 1032 组，共有 1892 组，安装，接地完成 4 兆瓦，共 11 兆瓦，汇流箱安装 52 只，共 131 只，外线组塔 1 级，共 10 级；光伏二区未进场施工； 3、要求总包单位按照《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-011 的时间节点进行施工，确保 2017、4、28 日并网发电； 4、由于当地村民阻工将影响 2017、4、28 发电工期； 5、目前现场施工人员 64 人； 6、目前图纸设计跟进不及时，影响光伏二区的施工。			
下月工程进度展望			
1. 需要建设单位重视总进度计划表来控制进度。 2. 要求总包单位按分项工程制定施工进度计划（横道图）。 3. 按各总包合同的完成日期要求各施工方工期。 4. 督促总包单位主材进场时间及设计图纸出图时间，应符合总计划要求。 5、要求总包方报周计划，每天上报工程量。 6、要求总包单位上报与各个施工班组（队）的施工任务及计划。 7、要求总包单位按照上报的计划及监理部与业主研究的工期计划进行施工。			

工程
进度
控制

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	15 次
发出监理通知单（安全类）	份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 重点检查春节后安全生产安全施工这一时段事故高发期的预防工作； 2. 重点检查高空作业的安全施工各项工作； 3. 重点检查进场车辆的合格标志，车辆保养情况，安全行驶状况； 4. 检查施工人员安全帽、安全带、高空作业临边防护的措施； 5. 要求总包单位施工前进行安全技术交底，让每名工人上岗前得到安全教育； 6. 要求今年各施工班组做好《施工日志》、《安全台账》，监理部随时随机检查。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、重点检查综合楼、光伏区、架空线路的安全工作。 2、加强对施工单位的安全三级教育的监管。 3、消除春节后安全工作中麻痹思想。	

本月工程其它事项

- 1、关于本工程建设的电网接入系统批复报告、施工许可证、规划许可证、质检、消防、环保等政府部门的备案手续的办理事宜，提醒业主及时去联系；
- 2、要求总包单位积极配合监理检查监督工作；
- 3、要求本监理部人员认真工作，做好资料的整理、文件上传公司监理云平台等各个方面的监理工作。
- 4、关于监理服务期到期后，积极与业主联系，确定延期时间为 2017、3、18 日，并通报公司市场部与业主进行延期协议的签订；
- 5、本工程所在地的目前天气情况还在冬季的范围，土建混凝土施工还不能进行，但其它工作可以进行必要的准备；
- 6、由于《EPC 总承包合同》中的附件的技术协议未签字，对于材料的验收不符合协议要求的暂时不能签字。

