

监理月报

工程名称: 德令哈峡阳新能源有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目

2016 年 09 月第 02 期

总监理工程师: 薛生财



报告日期: 2016 年 09 月 30 日

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

- 1、综合楼基础回填土完成；
- 2、站区围墙基础开挖完成，基础底板浇筑完成，基础墙砌筑完成一半；
- 3、站区设备基础开挖、浇筑完成；
- 4、灌注桩浇筑全部完成；
- 5、8 台箱逆变基础底板浇筑完成墙体砌筑，顶板浇筑完成，墙体抹灰完成；
- 6、光伏场区电缆沟开挖完成，电缆线敷设完成 80%，接地沟槽开挖完成；
- 7、站区电缆沟开挖完成；
- 8、光伏区围栏安装完成 800 米；

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

本月进度正常，符合进度要求；

2.2 工程质量控制方面的工作情况

- 1、部分灌注桩成型观感较差，要求施工单位加强质量管理；
- 2、箱逆变基础墙体砌筑部分不规范（如灰缝不饱满、构造柱拉结筋漏放），已当场指出并要求整改；

2.3 安全生产管理方面的工作情况

现场施工机械设备无接地保护装置；综合楼现场材料堆放较凌乱；临电接线破损；部分工人未戴安全帽；工人生活区灭火器缺失；对此我监理部组织建设单位和施工单位负责人进行安全文明检查，检查出的问题通知施工单位限期整改。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

工程计量符合进度要求；工程款已按合同要求支付。

2.5 合同其他事项的监理工作情况

施工单位资料报审不及时，已告知建设单位和施工单位并发联系单。

3 工程存在问题及建议

1、灌注桩浇筑质量缺陷（要求施工单位加强现场管理和技术交底工作，监理人员施工期间旁站，发现问题及时处理，必要时进行返工处理）。

2、站区设备基础浇筑在夜间施工，表面观感较差，要求及时处理。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、支架安装开始施工，要求施工单位做好样板，样板验收合格后进行大面施工；
- 2、电缆沟敷设电缆铺沙盖砖；
- 3、站区围墙砌筑质量；
- 4、场区接地扁铁焊接质量；
- 5、避雷针基础浇筑和预埋件预埋位置质量；
- 6、设备进场吊装质量和安全工作；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

- 1、做好预控和全过程的动态控制；
- 2、培养团队精神、发挥团队作用；
- 3、内部资料整理工作；