

监理月报

工程名称: 德令哈峡阳新能源有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目

2016 年 10 月第 03 期

总监理工程师: 薛生财



监理项目部 (章)

报告日期: 2016 年 10 月 30 日

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

- 1、站区围墙基础墙砌筑完成，圈梁构造柱浇筑完成，围墙上部墙体砌筑完成，围墙抹灰完成；
- 2、站区设备吊装就位；
- 3、站区设备电缆沟砌筑完成，抹灰完成，电缆桥架安装完成，盖板预制完成；
- 4、站区避雷针基础开挖完成、浇筑完成；
- 5、8 台箱逆变吊装就位；
- 6、光伏区支架安装完成；
- 7、光伏场区电缆沟电缆线敷设完成，接地扁铁焊接完成；
- 8、光伏区组件和汇流箱样板安装完成，下月开始大面施工；
- 9、光伏区围栏安装完成 1500 米（共完成 2500 米）；

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

支架安装进度滞后（原因：厂家发货观感差，建设单位与生产厂家沟通耽误施工时间）；

2.2 工程质量控制方面的工作情况

站区围墙基础墙墙体砌筑部分不规范（如灰缝不饱满、构造柱拉结筋漏放），已当场指出并要求整改；

2.3 安全生产管理方面的工作情况

工人宿舍内使用大功率电器，已要求施工单位项目部进行收缴；工人宿舍内卫生较差，已要求施工单位督促工人清理整改；围墙施工工人上班时间部分不戴安全帽，已指出要求整改；以上问题均已整改到位，监理部每周组织建设单位、施工单位负责人进行安全文明检查，检查出的问题书面至施工单位进行整改。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

工程计量符合进度要求；工程款已按合同要求支付。

2.5 合同其他事项的管理工作情况

施工单位资料报审不及时，已告知建设单位和施工单位。

3 工程存在问题及建议

部分班组工人流动性较大，施工期间工人不带安全帽现象屡禁不止，要求施工单位对新进工人进行安全文明教育，建议施工单位监理考核制度。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、组件安装开始施工，要求施工单位严格按照样板进行施工；
- 2、支架接地焊接做法图纸未体现，要求按建设单位确定的方案进行施工；
- 3、站区围墙涂料施工细部处理质量；
- 4、箱逆变电缆头制作质量。
- 5、避雷针安装时确保安全；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

- 1、做好预控和全过程的动态控制；
- 2、培养团体精神、发挥团队作用；
- 3、监理内部资料整理工作；