

A8

中航工业陕西飞机工业（集团）有限公司 3.45MW 分布式光伏发电项目工程

监理月报

第 3 期

2016 年 12 月 19 日 至 2016 年 12 月 31 日

内容提要：

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

2016.12.31

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	10 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理联系单	份	监理备忘录	份
例会会议纪要	份	专题会议纪要	份
本月工程现场大事记			
1. 光伏支架已全部安装完成。 2. 组件安装 903、918、929、919 已全部完成。 3. 逆变器、汇流箱已全部安装完成。 4. 平方线敷设完成；电力电缆敷设完成； 5. 接地焊接完成百分之六十；外墙桥架完成百分之八十； 6. 4 平方线连接已完成；变电所柜子已安装完成； 7、检查施工进度与建设单位的总工期计划有无多少的偏差，及时调整跟进。 8、检查安全文明施工事宜，对现场不戴安全帽的加大检查力度。 9、环保要求：要求各施工单位做好环保工作，做到“工完料尽场地清”。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	0 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 项 工 程	10 项	其中一次验收合格计	1 0 项
发出监理联系单（质量控制类）		3 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1. 检查光伏支架安装质量，检查支架固定螺丝是否有未固定牢靠的。 2. 检查支架组件安装质量：(1)组件无破损，。(2)前后支架要紧固且方向一致。(3)一排组串中，串与串在同一平面上。(4)每一个方阵作为一个检验批且螺丝要紧固。 3. 检查电缆敷设情况：（1）检查电缆的规格型号；（2）检查电缆无破损；（3）电缆的走向及电缆长度是否正确。 4. 检查逆变器、汇流箱的安装，检查型号规格，及安装方向和位置。 5. 检查电缆偷得制作符合要求。			
下月质量情况预计和目标			
1. 加强对支架组件安装质量的检查。 2. 注意逆变器安装方向。 3. 注意检查设备基础接地情况。 4. 检查电缆敷设情况。			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016、06、27	工程竣工日期	
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1. 根据甲方各主材进场的日期来安排各施工单位的进度。			
2. 制定总工程进度计划表与甲方进度表对应实施。			
3. 每周要求施工方上报本周的下周施工计划，按施工计划实施。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	10 次
发出监理通知单（安全类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，综合楼安全防护措施落实。 2. 检查临时用电规范化。 3. 检查住宿取暖设备的安全情况。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、重点检查各个屋面施工的安全工作。 2、加强对施工单位的安全三级教育的监管。 3、消除安全工作中麻痹思想。	

本月工程其它事项

1. 关于后一步工序的安排进场事宜，如：桥架的制作、安装等；
2. 关于资料与施工进度的同步。