

中广核陕西铜川二期 50MWp 农业大棚光伏发电项目情况报告

报告日期： 2016 年 10 月 31 日

编号： 001

项目名称	中广核陕西铜川二期 50MWp 农业大棚光伏发电项目	业主单位	铜川中广新能源有限公司
项目规模	50MWP	项目地址	陕西省铜川新区
监理负责人	张建忠	监理人数	4 人
进场时间	2016 年 10 月 11 日	合同工期	三个月
参建单位	建设单位：铜川中广新能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：中清能绿洲科技股份有限公司 总承包单位：中清能绿洲科技股份有限公司 施工单位：江苏华能股份有限公司		
报告内容			
一、项目概况 包括项目建设内容、建设规模、投资总额、地理位置、交通条件、气候环境、人文环境、等内容。 本工程位于陕西省铜川市耀州区，为 铜川市政府所在地，距西安市区 68 公里，距西安咸阳机场 72 公里，西安至黄陵高速公路穿镜而过，交通便利，场址区地势较平坦。本项目设计装机容量 50.03856MWp，位于一期项目的东南方向，电站总占地面积 100.2808h 平方米，平均海拔高度 800 米。			
二、 现场管理人员配置：业主项目经理：金波（项目经理），华涛（电气），樊增峰（土建） 总包项目经理：杜春风（项目经理），吕沛光（土建），张福安（安全）， 分包项目经理：孙刚，张耀祥（安全）			
三、设计和施工情况 升压站、主变、SVG 阀室、接地电阻成套设备、110 户外配电装置设备、35KV 配电设备基础定位放线。主变、SVG 阀室按图纸放坡距离不够，需要和设计沟通。			
四、供应商材料、设备进场情况 无材料进场。			
五、安全施工情况 召开第一次安全会议，每天施工人员进场坚持进行班前培训，对安全、质量进行交底。施工人员进入施工现场必须带好安全帽，穿反光背心。进入升压站施工区域。有监理监管，各项目部负责人跟班检查，有专职安全员现场检查。			
六、监理工作情况 目前在场监理人员 4 人，在业主方的大力支持下，对现场施工质量、进度、安全施工能够严格管控，发现问题能够及时处理及时闭环。本月共计下发监理工			

作联系单 2 份，有监理主持工地例会 2 次，施工中按规范和设计要求，严格进行施工工序验评：监理见证、旁站。发现问题要求施工方立即整改，在全体监理人员的努力下，工作得到业主的认可。对监理工作态度予以肯定和支持。对现场施工图纸能够及时和业主、总包、施工方进行会审，出现的错误和疑问点能够及时和设计进行沟通。避免了错误施工出现。

七、其他

升压站已进入施工阶段，由于一期工程，道路、土地、及费用和其他一些问题没有解决，导致原施工人员和村民经常阻工。目前施工不能正常进行，有待各方进一步协调，临建设施基本完成。

八、总结

业主、总包、监理能够遵守国家法律法规和各项规范，监理能够依照国家有关验收规范标准对工程进行严格检查验收，加大工作力度和巡查力度，总包施工人员能够按规范进行施工。安全工作尤其重视。每个作业单元都有专人负责，施工质量和进度能够按计划目标进行。