

监 理 月 报

项目名称:灵寿县 20MW 太阳能光伏发电与食用菌产业园一体化项目

编号: JXMB17--002

项目地: 河北省石家庄市灵寿县塔山镇南广化村

时 间: 2016 年 10 月 31 日

业主单位: 中品乐民 业主代表: 范海军

总监: 薛生财 监理人员: 康刘浏



本月概况	1. 光伏区组件安装。 2. 光伏区支架安装。 3. 场区灌注桩和螺旋桩施工。 4. 开关站 SVG 基础施工。 5. 开关站顶板混凝土浇筑完成。 6. 开关站墙体砌筑。 7. 光伏区箱逆变基础施工。 8. 外线塔基浇筑、水泥杆立杆。
本月进度情况	光伏区 1、光伏区打桩已完成 13847 根, 完成总量的 50%; 打桩施工资料未向我监理单位报验。桩质量问题: 目前 4 至 10 号区域通过整改桩基偏移的现象已有改善, 1 至 3 号区域桩基偏移的现象正在进行整改。 2、支架安装已完成 1324 组, 施工单位资料未向我监理单位报验。已经完成支架安装区域存在的质量问题: 部分区域支架安装不顺直, 支架有被踩踏现象。 3、组件已安装 785 组, 施工资料未向我监理单位报验。组件安装主要

	存在的问题：压块和组件之间的间隙过大，同一组阵列不平整。 4、场区避雷接地焊接施工。 5、光伏区电缆沟开挖。 6、光伏区电缆线铺设。 7、场区围栏施工。 8、因本月受到地方政府暂停施工的通知，所以本月进度有缓慢。 开关站 1、开关站顶板混凝土浇筑完成； 2、开关站电缆沟砌筑完成； 3、开关站墙体砌筑。 4、开关站 SVG 设备基础施工。 外线 1、外线转角塔基基础浇筑、水泥杆立杆施工。 2、场区电缆沟开挖施工。 3、光伏区电缆线铺设。 4、场区避雷接地焊接施工。 5、光伏区箱逆变基础施工。
材料进场情况	10.3 进场组件 3360 块； 10.14 进场材料前立柱 3050 支，后立柱 305 支，斜梁 1400 支； 10.15 进场前立柱 1220 支，后立柱 545 支； 10.16 进场材料前立柱 1220 支，斜梁 2400 支，斜支撑 1200 支，铰链连接件 5045 个，拉杆连接件 5550 支，檩条 1700 支，组件 5880 块；

	10.17 进场组件 1680 块; 10.19 进场斜支撑 1800 支, 檩条 18684 支, 后立柱 2350 支, 前立柱 2135 支, 铰链连接件 2055 个, 抱箍 49350 个, 拉杆连接件 10689 个; 10.21 进场檩条 1900 支, 抱箍 39350 个; 10.22 进场前立柱 2135 支, 檩条 17284 个, 铰链连接件 2055 个, 抱箍 49350 个, 拉杆连接件 10689 个; 10.23 进场斜支撑 1100 支, 铰链连接件 3375 个, 檩条 7300 个, 抱箍 22423 个; 10.24 进场材料斜梁 2900 支, 前立柱 1036 支, 边压块 12600 个, 后立柱 1930 支, 中压块 63000 个;
材料进场检验	已经对进场材料进行抽样检查, 检查结果符合设计要求。
施工质量	通过整改这月的施工质量比上月施工质量有所改善
隐蔽验收情况	外线转角塔基础混凝土浇筑 开关站顶板混凝土浇筑
发文情况	监理例会会议纪要 4 期、5 期、6 期 监理工程师通知单 1 份。
收文情况	光伏区 1—7#区域的图纸 外线塔基结构图纸、开关站零米沟道图纸

安全情况	通过整改目前安全情况已经有所好转
下月工作要点	1、按时巡视现场严抓安全和质量。 2、督促施工单位及时上报施工工序资料。 3、对各个已完成工序的质量检查。 4、开关站墙体砌筑、粉刷质量的检查。 5、检查光伏区电缆铺设是否符合设计要求。 6、对所有隐蔽工程进行拍照、按照规范进行验收。 7、已完成避雷接地焊接的区域，检查的电阻是否达到设置要求。
现场施工人员班组情况	本月因施工人员流动性比较大，人数暂不确定。
天气	本月晴天共有 15 天，阴天共有 6 天，多云 4 天，雨天共有 6 天，详见（监理日志） 本月有效施工天数为 18 天。

附图如下页:





