

林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏项目

监理月报

第 01 期

2016年09月11日 至 2016年09月30日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）: _____

总监理工程师: _____

日 期: 2016.、09、30

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	20 天
建设单位通知单	/份	建设单位联系单	份
工程暂停令	/份	监理工程师通知单	份
监理工程师备忘录	份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	份	专题会议纪要	份
本月工程现场大事记			
<p>1、9月11日，监理进项目现场； 2、9月13日，村书记、业主负责人和监理到项目地确认升压站地界； 3、9月24日，挖掘机进场，升压站场平开始。</p>			
			
(9月13日，村书记、业主负责人和监理到项目地确认升压站地界)			
			
(9月18日临建场平)		(9月21日升压站场平)	
			
(9月27日升压站场平)			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0/次	试验结果不合格次数	0/次
设备开箱检查次数	0/次	检查不符合要求次数	0/次
本月查验分项工程	项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）	/份		
工程质量情况简析（文字或图表）			
<p>本月主要是升压站场平施工，升压站定点定位标高的确认，升压站标高确认为375.50m，升压站内24个点，经复核标高符合要求。</p>			
下月质量情况预计和目标			
<p>下月工程将进入到挡土墙施工，土方开挖、垫层浇筑、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑，监理人员要认真审阅图纸，按图纸设计、规范要求施工方，加强现场巡视检查、旁站，在施工过程中发现问题，及时整改，避免影响下道工序的施工。</p>			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数或	1/次
发出监理通知单（安全控制类）	份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
<p>1、施工单位安全生产管理状况：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p>（前期主要是升压站场平施工，挖掘机山头施工作业，地形复杂，施工方对挖掘机在作业中的监护不是到位，）</p> <p>监理单位履行监理安全责任情况：</p> <p>本月项目刚刚启动，一台挖掘机在 1 号山头施工，施工环境险恶，多次口头和施工方负责人交流，要有专人对挖掘机作业的监护。</p>	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016年 9月 12日	工程竣工日期	2016年12月15日
本月计划完成至			
本月实际完成至	项目刚开始		
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天
发出监理通知单（进度控制类）			/份
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
<p>本月工程主要是升压站场平施工，前期场平主要是山头岩石层，施工难度大，施工刚刚开始。</p>			
下月工程进度展望			
<p>下月主要是升压站场平、挡土墙施工和道路检修，升压站场平施工计划完成，临建道路正常通车。</p>			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		约	亿元
累计完成金额占总投资额百分比			%
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）			份
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			
预计下月工程发生费用金额			
由业主单位控制			

本月工程其它事项