

林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏项目

监理月报

第 05 期

2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 01 月 22 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日 期: 2017、01、22

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	22 天	实际工作日	17 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理通知单	1 份
罚款单	0 份	监理联系单	1 份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	0 份

本月工程现场大事记

- 1、1#、2#地块组件安装施工；
- 2、外线杆塔塔组立。



（1#、2#地块组件安装施工）



（外线杆塔塔组立）

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	7/次	试验结果不合格次数	1/次
设备开箱检查次数	18/次	检查不符合要求次数	0/次
本月查验分项工程	项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		1/份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
本月主要工作是开关站接地施工，光伏区接地施工，支架及组件安装，电缆桥架施工及场内缚线。本月共发现质量缺陷 5 起，包括支架角度不符合要求 4 起，重新调整 2 起；组件安装倾斜角不满足设计要求 2 起；电缆线槽漏镀 1 起； 以上问题均已整改完毕。			
下月质量情况预计和目标			
下月工程主要进行外线架线施工，监理人员要认真审阅图纸，按图纸设计、规范要求施工方，加强现场巡视检查，严格把控安全问题，避免出现安全隐患。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	3/次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） 施工单位安全生产管理状况： 1、对新进场工人好安全交底、加强施工人员安全教育工作； 2、专职安全员加强巡视检查，特别对支架安装 、组件安装及桥架基础浇筑安排专人指挥、监护； 3、落实安全生产管理责任制，专人管理； 4、本月发现的安全隐患问题已整改闭合，并且均已通过我监理单位验收且合格。 履行建设工程安全生产管理法定职责情况： 1. 认真审核施工单位安全生产管理体系及各安全专项方案，要求施工单位严格按审核通过的方案施工； 2. 要求施工单位提供特殊工种人员资格证明和特殊设备的证明文件，报监理项目部审核； 3. 在每日安全巡视工作中发现问题及时要求整改，并且整改完成进行复查。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 9 月 12 日	工程竣工日期	2016 年 12 月 15 日
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天
发出监理通知单（进度控制类）	/份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
本月工程主要是光伏区接地施工，支架安装，组件安装，电缆槽盒安装，光伏区接地施工，光伏区缚线施工；开关站接地施工，综合楼、35KV 配电间砌体施工，避雷针安装施工；外线塔基浇筑及杆塔组立。 本月工程进度有所滞后，主要原因为雨雪天气导致路面湿滑，混凝土工作无法进行。			
下月工程进度展望			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		约 亿元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			

本月工程其它事项