

# 林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp地面分布式光伏项目 监理月报

第 13 期

2017年10月25日 至 2017年11月25日

## 内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构(章): \_\_\_\_\_

总监理工程师: \_\_\_\_\_

日期: 2017. 11. 25

## 本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31天	实际工作日	15天
建设单位通知单	份	建设单位联系单	1份
工程暂停令	0份	监理通知单	2份
罚款单	0份	监理联系单	4份
例会会议纪要	2份	专题会议纪要	0份

### 本月工程现场大事记

- 1、 光伏区5#地清孔;
- 2、 光伏区5#地块灌注桩施工、组件安装;
- 3、 光伏区5#地块接地焊接、支架安装;
- 4、 场内集电基础开挖;



(光伏区5#地块灌注桩施工、组件安装)



(光伏区5#地块场内集电基础开挖，桩柱防冻措施)

to PDF  
Converte



## 本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0/次	试验结果不合格次数	0/次
设备开箱检查次数	0/次	检查不符合要求次数	0/次
本月查验分项工程	项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单(质量控制类)			0/份
工程质量情况简析(文字或图表)			

本月主要光伏区5#地灌注桩、支架组件安装、场内集电基础开挖、接地沟开挖、接地焊接等

本月共发现质量缺陷 2 起，为光伏区5#地块断桩问题，现已全程跟踪并整改。

#### 下月质量情况预计和目标

下月工程主要进行光伏区3#地块电气施工及消缺工作，5#地块浇筑桩施工，5#地块钻孔施工，5#地块组件、支架、汇流箱、逆变器安装、5#地块电气施工；3#5#地块场内集电基础及杆塔安装施工，加强现场旁站及巡视检查，严格把控质量关。

## 本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1次
发出监理通知单（安全控制类）	0份

## 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

### 施工单位安全生产管理状况：

- 1、对新进场工人好安全交底、加强施工人员安全教育工作；
- 2、专职安全员加强巡视检查，光伏区低压、高压电缆敷设要安排专人指挥、监护；
- 3、落实安全生产管理责任制，专人管理；

### 履行建设工程安全生产管理法定职责情况：

1. 要求专职安全员必须持证上岗.
- 2.认真审核施工单位安全生产管理体系及各安全专项方案，要求施工单位严格按审核通过的方案施工；
3. 要求施工单位提供特殊工种人员资格证明和特殊设备的证明文件，报监理项目部审核；
- 4.在每日安全巡视工作中发现问题及时要求整改，并且整改完成进行复查。



## 本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016年9月12日	工程竣工日期	2016年12月15日
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天
发出监理通知单（进度控制类）			/份
<b>本月工程进度情况简析（文字或图表）</b>			
<p>本月由于工程进度款原因影响施工进度，复工迟人数少，主要是5#地灌注桩、支架组件安装、场内集电基础开挖，部分遗留桩孔等施工、施工人员陆续进场中，进度与计划相差很多。</p>			
<b>下月工程进度展望</b>			
<p>下月工程主要进行光伏区3#地块电气施工及消缺工作，5#地块浇筑桩施工，5#地块钻孔施工，5#地块组件、支架、汇流箱、逆变器安装、5#地块电气施工、3#、5#地块场内集电基础浇筑、杆塔安装、接地施工等，目前按照进度计划已严重滞后，还需加大人员投入力度，尤其是以后会出现雨雪天气等不确定因素，电气工程还有许多事情要做，施工人员及待多多增加，才能确保12.3.0顺利并网。</p>			

## 本月费用控制情况评析

工程总投资额	约 亿元		
累计完成金额占总投资额百分比	%		
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）	份		
工程费用控制情况简析（文字或图表）			

费用支付主要由建设单位控制。

预计下月工程发生费用金额

由业主单位控制

本月工程其它事项



WordStar to PDF  
Converter

