

林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏项目

监理月报

第 12 期

2017 年 07 月 25 日 至 2017 年 08 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）: _____

总监理工程师: _____

日 期: 2017.08.25

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	22 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理通知单	0 份
罚款单	0 份	监理联系单	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份

本月工程现场大事记

- 1、光伏区 5#地块灌注桩施工、组件安装；
- 2、光伏区 5#地块接地焊接、支架安装；
- 3、光伏区 5#地块组件接线及箱变吊装。



（光伏区 5#地块灌注桩施工、组件安装）



（光伏区 5#地块桥架基础浇筑、电缆槽盒安装）



（光伏区 5#地块组件接线及箱变吊装）

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0/次	试验结果不合格次数	0/次
设备开箱检查次数	0/次	检查不符合要求次数	0/次
本月查验分项工程	项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		0/份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
本月主要光伏区 3#地块消缺，5#地灌注桩、支架组件安装、箱变吊装、桥架基础浇筑、电缆槽盒安装、组件汇线； 本月共发现质量缺陷 10 起，包括光伏区 5#地块 3#子区浇筑桩垂直度不符合设计要求 3 起，光伏区 5#地块 3#子区浇筑桩预埋件垂直度不符合设计要求 2 起，光伏区 5#地块组串压块未压到位 2 起，光伏区 5#地块桥架基础浇筑不符合设计要求 1 起，光伏区 5#地块组件角度不符合设计要求 1 起，光伏区 5#地块组件安装施工人员在组件上踩踏 1 起。			
下月质量情况预计和目标			
下月工程主要进行光伏区 3#地块电气施工及消缺工作，5#地块浇筑桩施工，5#地块钻孔施工，5#地块组件、支架、汇流箱、逆变器安装、5#地块电气施工；加强现场巡视检查，严格把控安全问题，避免出现安全隐患。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	2/次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） 施工单位安全生产管理状况： 1、对新进场工人好安全交底、加强施工人员安全教育工作； 2、专职安全员加强巡视检查，光伏区低压、高压电缆敷设要安排专人指挥、监护； 3、落实安全生产管理责任制，专人管理； 履行建设工程安全生产管理法定职责情况： 1. 认真审核施工单位安全生产管理体系及各安全专项方案，要求施工单位严格按审核通过的方案施工； 2. 要求施工单位提供特殊工种人员资格证明和特殊设备的证明文件，报监理项目部审核； 3. 在每日安全巡视工作中发现问题及时要求整改，并且整改完成进行复查。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 9 月 12 日	工程竣工日期	
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天
发出监理通知单（进度控制类）		/份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
本月主要光伏区 3#地块消缺，5#地灌注桩、支架组件安装、箱变吊装、桥架基础浇筑、电缆槽盒安装、组件汇线；			
下月工程进度展望			
下月工程主要进行光伏区 3#地块电气施工及消缺工作，5#地块浇筑桩施工，5#地块钻孔施工，5#地块组件、支架、汇流箱、逆变器安装、5#地块电气施工；加强现场巡视检查，严格把控安全问题，避免出现安全隐患。			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		约 亿元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			

本月工程其它事项