

监 理 月 报

编号：ZHJL--001

项目名称:禹州市范家庄 9MWp 光伏发电项目

2016年 12 月第 01 期

监理项目部（章）：

报告日期：2017年 1月 2日

监 理 月 报

月次：12月报；开始时间：12月1日 结束时间：12月31日

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	单位工程名称	资料类型	资料数量	备注
1		打孔、浇筑	照片	36	
2		支架安装	照片	6	
3		箱逆变基础	照片	0	
4		组件安装	照片	0	
5		电缆头制作	照片	0	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	现场施工人员达到 40 人，其中放线定位施工人员 2 人，3 台钻孔机械，施工人员 6 人，砼桩浇筑施工工人工 12 人，修路施工道路管理人员 10 名。7 区支架、光伏板样板安装 10 人。	1.组件支架及组件的安装。 2.箱逆变基础的开挖及砌筑，浇筑。3.主电缆沟的开挖及主电缆的敷设。4.汇流箱的安装。5.围栏施工 5， 支架、光伏板样板安装 6， 春节放假值班人员安排。
	设备交付进度	设备进场能满足现场需求	进场设备已上报
	设计交底	无	待定
	质量体系运行情况	工程质量整体控制良好。	质量控制。
	施工图会检	无	待定
	设计交底	无	待定
	方案审查	已审查	待定
	技术交底	无	待定
	设计变更	无变更	待定
安全	安全培训情况	已培训	抽查安全教育情况。
	安全交底情况	已落实	安全现场抽查

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	安全措施落实情况	加强现场施工安全措施的落实，消防措施已落实，临时用电已接地。	巡查、督促现场安全措施的落实，组件安装的规范。
	安全文明施工情况	已监督（已发监理文件）	加强组件安装规范
质量	主要工序质量	砼桩施工和 支架安装及组件安装	支架安装及组件安装
	主要原材料质量	支架镀锌层抽检	电缆标准的检测
	构（配）件质量	对组件安装的压块、螺栓进行抽检	对汇流箱接线坚固抽检
	设备质量	已对进场设备进行检验	对后期电气设备进行开箱检验
	质量验评情况	各项工程质量基本合格	对电器安装，接线进行验评
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	已签订	安合同执行监理
	合同执行情况	已签订	安合同执行监理

三、本月进度情况

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	权值	备注
1	放点，打孔，浇筑	土建 电气	12.5	12.30	12.5	12.30	12384	3240	26.2%	
2	支架安装	电气	12.15	1.5	11.29	待定	1160	3组	0.3%	
3	组件安装	电气	12.15	1.7	待定	待定	0	0	0	
4	箱逆变基础制作，桥架安装，汇流箱安装	土建 电器	12.19	1.11	待定	待定	0	0	0	
5	汇流箱组件安装，箱逆变器安装，电缆敷设	电气	12.22	1.12	待定	待定	0	0	0	
6	整改交工		1.11	1.13	待定	待定	0	0	0	

四、下月进度计划

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	权值	备注
1	放点, 打孔, 浇筑	土建 电气	12.5	12.30	1, 1	1, 20	9288	75%	
2	支架安装	土建	12.15	1.5	1, 1	1, 20	928.8	60%	
3	组件安装	电气	12.15	1.7			928.8	60%	
4	箱逆变基础制作, 桥架安装, 汇流箱安装	土建 电器	12.19	1.11			3	30%	
5	汇流箱组件安装, 箱逆变器安装, 电缆敷设	电气	12.22	1.12			2	20%	
6	整改交工		1.11	1.13			待定		

五、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全 策划文件 (份)	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	2	60	3	60	无	无

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	砼桩放线定位, 钻孔, 浇筑	跟踪砼桩, 支架, 组件工作
安全管理	监督和检查安全文明施工。	监督和检查安全文明施工
质量管理	加强现场巡视检查频次, 发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。	加强现场巡视检查频次, 发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。
技术管理	纠正部分施工人员违规安装支架	加强技术交底的落实
造价管理	按合同执行	按合同执行
物资供应	桩身, 支架, 檩条,	组件, 箱逆变设备

七、本月待协调事项

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	备注
1	12.20	区域划定，地界阻工	施工、监理单位	业主单位	待处理
2	12.12	部分方阵施工方案	施工单位	设计单位	已解决

八、上月待协调事项跟踪落实情况

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	跟踪落实情况
1		无	无	无	无

