

监 理 月 报

编号：ZHJL--009

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

2017年 8_月第 9 期

编写：

批准：

监理项目部（章）：



报告日期：2017年 8 月 31日

月次：8月报：开始时间：8月1日 结束时间：8月31日

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	单位工程名称	资料类型	资料数量	备 注
1		汇流箱接线	照片	8	
2		围网安装	照片	12	
3		桥架安装	照片	6	
4		电缆敷设	照片	10	
5		电缆头制作	照片	0	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	现场施工人员达到 34 人，其中管理人员 3 人，挖掘机 1 台。电器施工人员 20 人，围栏 14 人。 光伏区 1*4 电缆敷设完成，正负极插头安装完成 7MW，通讯电缆敷设 6MW，光伏板间接地线连接完成，围栏安装 3600 米，光伏区检查整改。	1、围栏施工完成。 2、已完工作检查整改完成。 3、箱逆变器接线调试完成。 4、主电缆沟的开挖及电缆的敷设、调试完成。 5：检查整改达到竣工条件。
	设备交付进度	设备进场能满足现场需求	进场设备已上报
	设计交底	有	待定
	质量体系运行情况	工程质量整体控制良好。	质量控制。
	施工图会检	无	跟踪
	设计交底	有	跟踪
	方案审查	已审查	已审查
	技术交底	已进行	已进行
	设计变更	有	待定
	安全培训情况	已培训	已抽查安全教育情况。
安全	安全交底情况	已落实	安全现场抽查
	安全措施落实情况	加强安全措施的落实，做好防暑降温，增加检查巡查次数，加强安全	巡查督促现场安全措施的落实。加强施工人员的管理，提高安全

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
		监督，确保安全无事故。	意识。
	安全文明施工情况	已监督（已发监理文件）	加强组件安装规范
质量	主要工序质量	电缆敷设、接线和围网安装	电缆敷设及附件安装检验
	主要原材料质量	原材料检测、 电缆及桥架检验	原材料检测及砼桩接拔试验结果，电缆标准的检测、送检。
	构（配）件质量	对已安装的构配件进行抽检	对安装完的构配件检查验收
	设备质量	已对进场设备进行检验	对后期电气设备进行开箱检验
	质量验评情况	各项工程质量基本合格	对电器安装，接线进行验评
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	2017年6月.27日第二次付款申请。	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	已签订	安合同执行监理
	合同执行情况	已签订	安合同执行监理

三、本月进度情况

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	权值	备注
1	放点，打孔，浇筑	土建 电气	12.5	12.30	12.5	5.20			100%	
2	支架安装	电气	12.15	1.5	11.29	5.31			100%	
3	组件安装	电气	12.15	1.7		5.31			100%	
4	箱逆变基础	土建 电器	12.19	1.11	6.1	6.18	3	3	100%	
5	箱逆变器安装	电气	12.22	1.12	6.2	6.24	8	8	100%	
6	汇流箱安装、 PK 屏安装	电气	12.19	1.11	5.26	6.23	完成	完成	100%	
7	桥架安装	电气	12.22	1.12	6.7	7.31	8MW	8MW	100%	
8	1*4 电缆敷设				7.14	8.6	8MW	8MW	100%	

四、下月进度计划

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	权值	备注
1	放点, 打孔, 浇筑	土建 电气	12.5	12.30	1, 1	5, 20		100%	已完成
2	支架安装	土建	12.15	1.5	1, 1	5.31		100%	已完成
3	组件安装	电气	12.15	1.7	1.8	5.31		100%	已完成
4	汇流箱安装、PK 屏	土建 电器	12.19	1.11	5.26	6.23		100%	已完成
5	电缆进场电缆沟开挖, 电缆敷设接线	电气	12.22	1.12	6.7	待定	计划完成	100%	
6	围栏	土建			5.25	待定	计划全部完成		
7	整改交工		1.11	1.13			交工	100%	

五、安全文明施工情况

事故 (起)			编制安全 策划文件 (份)	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	2	32	2	32	无	无

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	桥架安装, 围栏安装, 电缆敷设及接线检查。	监督, 检查, 验收。
安全管理	监督和检查安全文明施工。	监督和检查安全文明施工
质量管理	加强现场巡视检查频次, 发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。	加强现场巡视检查频次, 发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。
技术管理	纠正部分施工人员违规施工	加强技术管理的落实
造价管理	按合同执行	按合同执行
物资供应	桥架及配件, 围栏组件, 电缆及附件	所进材料的检查及验收。

七、本月待协调事项

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	备 注
1					

八、上月待协调事项跟踪落实情况

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	跟踪落实情况
1					