

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目工程

监理月报

第 2 期

2016 年 10 月 1 日 至 2016 年 10 月 31 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:

2016、10、31

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	9 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	0 份
监理通知单	2 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
无			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
无			
下月质量情况预计和目标			
1、要求总包单位督促勘探、设计单位进场勘探及尽快出图； 2、严把进场道路施工质量			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月费用控制情况评析

工程总投资额		29420 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		0%	
本月批准付款	0 万元	累计批准付款额	0 万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016、10、1	工程竣工日期	2017、3、20
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
本月暂无施工			
下月工程进度展望			
1、督促总包单位加快出图进度； 2、进场道路施工完成 20%；			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	0 次
发出监理通知单（安全类）	0 份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

工程暂无施工

下月安全生产管理的监理工作展望和目标

1、对进场道路进场施工加强管理

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程其它事项

无