

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目工程

监理月报

第 5 期

2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 1 月 31 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

李淮军

日

期:

2017、1、31

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	20 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	0 份
监理通知单	2 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、红联村开关站进场道路修筑 2、红联村汇集站配电综合室主体封顶；汇集站内围墙完成 50%。 3、柏杨新村进场施工道路修筑完成 60%； 4、外线 110KV 电杆基础完成 6 个，塔基基础完成 9 个；			

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	9 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
进场原材都进行了见证取样，试验合格。开挖基槽及钢筋隐蔽验收合格，混凝土浇筑质量良好，工程质量在可控范围之内。			
下月质量情况预计和目标			
1、要求总包对 110KV 汇集站配电综合室、开关站的质量管理。 2、加大对外线巡视检查的次数，控制好杆塔基础质量，把控好组塔、电杆的进场材料。			



本月费用控制情况评析

工程总投资额		29420 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		10%	
本月批准付款	2982 万元	累计批准付款额	7395 万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	4 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1、进入施工现场人员必须戴安全帽；高空作业必须戴安全带； 2、现场施工时，安全员必须到现场巡视；	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、控制好 110KV 汇集站临时用电的安全；控制好开关站基坑周边安全防护； 2、控制好外线杆塔基础挖孔桩和组塔的安全；	



本月工程其它事项

无

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016、9、28	工程竣工日期	2017、4、15
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、红联村 110KV 汇集站配电综合室主体封顶；汇集站内围墙完成 50%； 2、外线水泥电杆已挖 6 个电杆，塔基桩孔已挖 9 个； 3、柏杨新村进场道路已完成 60%；			
下月工程进度展望			
1、督促总包把光伏区出图完成； 2、红联村 110KV 配电综合室电缆沟完，室外基础完成；35KV 开关站基础完； 3、柏杨新村进场道路施工完成 70%；35KV 开关站基础完； 4、外线 110KV 基础完成 85%，电杆完成 60%；组塔完成 30%。			

