

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目工程

监理月报

第 6 期

2017 年 2 月 1 日 至 2017 年 2 月 28

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日

期:

2017、2、28

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	28 天	实际工作日	16 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	0 份
监理通知单	1 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、红联村开关站进场道路修筑 2、红联村汇集站配电综合电缆沟完成 50%，室外基础设备及构架基础完成 80%。 3、柏杨新村进场施工道路修筑完成 70%；柏杨新村开关站基础承台完成。 4、外线 110KV 电杆基础完成 10 个，塔基基础完成 14 个；			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	0 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 项 工 程	4 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
进场原材都进行了见证取样，试验合格。开挖基槽及钢筋隐蔽验收合格，混凝土浇筑质量良好，工程质量在可控范围之内。			
下月质量情况预计和目标			
1、110 汇集站土建部分完成 80%，电气完成 80%。 2、红联村开关站主体封顶及填充墙施工完。 3、柏杨新村开关站土建完成 80%，电气完成 80%；光伏区完成 10%。 4、外线 110KV、35KV 基础完、组塔完。 5、质量控制在可控范围之内。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月费用控制情况评析

工程总投资额		29420 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		15%	
本月批准付款	2422 万元	累计批准付款额	16857 万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016、9、28	工程竣工日期	2017、4、15
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、 红联村 110KV 汇集站配电综合室电缆沟完成 50%；汇集站内围墙完成 70%；			
2、 外线水泥电杆已挖 4 个电杆，塔式基础完成 6 个；			
3、 柏杨新村开关站承台基础完成%；			
下月工程进度展望			
1、 柏杨新村光伏区完成 10%；			
2、 红联村 110KV 土建部分完成 80%，电气部分完成 80%；35KV 开关站主体封顶及拆模完；			
3、 柏杨新村进场道路施工完成 100%；35KV 开关站主体封顶及填充墙完；			
4、 外线 110KV、35KV 基础完、组塔完%。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	4 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1、 进入施工现场人员必须戴安全帽；高空作业必须戴安全带；临时用电要规范。 2、 现场施工时，安全员必须在现场巡视；	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、 控制好 110KV 汇集站临时用电的安全；控制好开关站基坑周边安全防护； 2、 控制好外线杆塔基础挖孔桩和组塔的安全；	

本月工程其它事项

无

