

湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目工程

监理月报

第 8 期

2017 年 4 月 1 日 至 2017 年 4 月 30 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日

期:

2017、4.30

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	16 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	0 份
监理通知单	8 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、红联村 110KV 汇集站进入设备调试阶段 2、红联村开关站配电室设备进户，综合楼粉刷内外墙。涉外设备基础具备安装条件。 3、柏杨新村开关站设备进户、室外设备基础具备安装条件；柏杨新村光伏区支架基础施工； 4、外线 110KV 基础完成 47 个，组塔完成 46 个；外线 35KV 基础完成 20 个；			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	0 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 项 工 程	4 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
进场原材都进行了见证取样，试验合格。开挖基槽及钢筋隐蔽验收合格，混凝土浇筑质量良好，工程质量在可控范围之内。			
下月质量情况预计和目标			
1、 110 汇集站控制好电气调试，达到合格。 2、 红联村开关站配电室室内外设备安装，达到合格；综合楼内外墙粉刷，达到合格。 3、 柏杨新村开关站室内外设备安装，控制好埋件质量；光伏区控制好支架基础质量； 4、 外线 110KV、35KV 控制好基础质量；			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		29420 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	1941 万元	累计批准付款额	18884 万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016、9、28	工程竣工日期	2017、5、20
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、红联村 110KV 汇集站配电综合室室内电缆沟完成，内外粉刷完成；室外电缆沟完成 100%，主变已到货，室内高压柜开关安装完成 100%；			
2、红联村开关站综合室主体封顶，综合楼主体封顶；			
3、柏杨新村开关站配电室电缆沟完成 100%，柏杨新村光伏区支架基础完成 1 . 3 MW；			
4、外线 110KV 完成 95%，外线 35KV 完成 80%			
下月工程进度展望			
1、红联村 110KV 汇集站具备带电条件；			
2、红联村开关站综合室安装完成，综合楼内外粉刷完成；			
3、柏杨新村开关站配电室具备带电条件，柏杨新村光伏区完成 3MW；			
4、外线 110KV 完成 100%，外线 35KV 完成 100%			

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	4 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1、进入施工现场人员必须戴安全帽；高空作业必须戴安全带；临时用电要规范。 2、现场施工时，安全员必须在现场巡视；	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、控制好 110KV 汇集站、开关站临时用电的安全； 2、控制好外线杆塔基础、组塔、放线的安全；	

本月工程其它事项

无