

仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目工程

监理月报

第 1 期

2017 年 11 月 26 日 至 2017 年 12 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:

2017.12.25



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	2 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	4 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
一、2017 年 11 月 30 日召开 4 次监理例会； 二、2017 年 12 月 7 日召开第 5 次监理例会； 三、2017 年 12 月 14 日召开第 6 次监理例会； 四、2017 年 12 月 23 日召开第 7 次监理例会； 五、2017 年 12 月 26 日召开第 8 次监理例会；			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	1 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	1 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 部 工 程 (名 称)			
本 月 查 验 分 项 工 程	项	其中一次性验收合格计	
发出监理通知单（质量控制类）		1 份	
设备（材料）进场情况			

2017 年 01 月 08 日基础桩到货
2017 年 01 月 15 日基础桩到货

工程质量情况简析（文字或图表）

本月工程质量检查：

本月对部分灌注桩进行了检查深度、直径，基本符合要求。对灌注桩浇筑进行旁站质量基本符合要求。

下月质量情况预计和目标

下月预计：

下月我们将重点控制电控楼、综合楼的一层目标制作钢筋绑扎及砼浇筑，光伏场区的灌注桩的施工质量。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记			
安全检查次数	1	合格次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）			0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）			

施工单位安全生产管理状况：

施工单位安全执行情况符合规范要求。能够积极主动按照规范要求约束施工班组

安全生产管理人员配备齐全、能够积极履行职责。

监理单位履行监理安全责任情况：

利用巡查及监理例会、要求施工人员按照规范要求正确佩戴安全帽；

对施工现场及施工人员宿舍进行安全检查；

对施工现场的临时用电进行检查；

施工现场巡查的同时对施工人员进行安全生产教育；

下月施工安全生产管理工作展望和目标

做到经常进行检查、发现不按照规范要求施工的及时进行制止，争取做到安全无事故

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期		工程竣工日期	
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
本月钻孔 200 组； 本月灌注桩 180 组； 管理区回填完成；			
下月工程进度展望			
电控楼一层主体封顶； 综合楼一层主体封顶； SVG 基础浇筑完成； 支架安装 1MW			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
预计下月工程发生费用金额			

本月工程其它事项