

仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目工程

监理月报

第 2 期

2017 年 12 月 26 日 至 2017 年 01 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日

期:



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	25 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
一、2017 年 1 月 02 日召开第 9 监理例会 二、 2017 年 01 月 05 日召开第 10 监理例会 二、2017 年 01 月 09 日召开第 11 次监理例会； 三、2017 年 01 月 16 日召开第 12 次监理例会； 四、2017 年 01 月 15 日至 22 日支架到货；			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分部工程 (名 称)	综合楼一层钢筋、模板制作，		
	电控楼一层钢筋、模板制作，		
本月查验分项工程	3 项	其中一次验收合格计	3 项
发出监理通知单（质量控制类）		1 份	
设备（材料）进场情况			
2017 年 01 月 08 日支架材料开始到货； 2017 年 01 月 15 日支架材料相继到货 3MW；			
工程质量情况简析（文字或图表）			
本月工程质量检查； 本月对综合楼电控楼的钢筋模板进行检查验收，质量符合设计及国家规范要求。对部分灌注桩进行了检查深度、直径，基本符合要求。			
下月质量情况预计和目标			
下月预计； 由于接近春节施工将停止一段时间，开工后我们注重管理区及光伏区的质量检查确保质量符合设计要求及规范要求和行业标准。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记			
本月安全检查次数	2	合格次数	2 次
发出监理通知单（安全控制类）			0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）			
施工单位安全生产管理状况： 施工单位安全执行情况符合规范要求。能够积极主动按照规范要求约束施工班组安全生产管理人员配备齐全、能够积极履行职责。			
监理单位履行监理安全责任情况： 利用巡查及监理例会、要求施工人员按照规范要求正确佩戴安全帽； 对施工现场及施工人员宿舍进行安全检查； 对施工现场的临时用电进行检查； 施工现场巡查的同时对施工人员进行安全生产教育；			
下月施工安全生产管理工作展望和目标			

做到经常进行检查、发现不按照规范要求施工的及时进行制止，争取做到安全无事故

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期		工程竣工日期	
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
本月钻孔 215 组； 本月灌注桩 215 组； 电控楼一层浇筑完成； 综合楼一层浇筑完成；			
下月工程进度展望			
电控楼二层主体封顶； 综合楼二层主体封顶； SVG 基础浇筑完成； 支架安装 3MW 浇筑完成箱变基础 3 个、			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
预计下月工程发生费用金额			

本月工程其它事项