

仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目工程

监理月报

第 8 期

2017 年 06 月 26 日 至 2017 年 07 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:

2017.07.25



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
一、6 月 30 日顺利完成并网，并网容量 3.6MW			
二、2017 年 07 月 13 日召开第 25 次监理例会			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分部工程 (名称)	光伏支架桩基础		
	箱变基础		
本月查验分项工程	3项	其中一次验收合格计	3项
发出监理通知单(质量控制类)	0份		
设备(材料)进场情况			
组件、支架及时进场			
工程质量情况简析(文字或图表)			
本月工程质量检查： 配合建设方于6月30日完成并网工作。 本月对部分灌注桩进行了检查深度、直径，基本符合要求。			
下月质量情况预计和目标			
下月预计： 桩基施工质量及箱变基础施工质量。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期		工程竣工日期	
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）			0 份
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
6 月 30 日顺利完成并网工作，并网容量 3.6MW； 剩余工程量仍在继续施工。			
下月工程进度展望			
计划完成 10MWp 并网容量			