

仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目工程

监理月报

第 11 期

2017 年 09 月 26 日 至 2017 年 10 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日

期:

2017.10.25



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	2 份
本月工程现场大事记			
一、2017 年 09 月 27 日召开仙居项目消缺及竣工验收专题会议； 二、2017 年 10 月 10 日并网容量总计达 8.4MWp，已全部完成； 三、2017 年 10 月 12 日项目消缺及生产移交专题会议； 四、2017 年 10 月 20 日关于收尾工作节点计划专题会议。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分部工程 (名称)	无		
本月查验分项工程	4项	其中一次验收合格计	4项
发出监理通知单(质量控制类)	0份		
设备(材料)进场情况			
无			
工程质量情况简析(文字或图表)			
本月工程质量检查; 本月对光伏区电气安装工程进行了质量把控,基本符合要求。与业主方一起对本工程进行了预验收,问题汇总成表,要求总包尽快落实整改。			
下月质量情况预计和目标			
下月预计; 竣工验收			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期		工程竣工日期	
本月计划完成至			
本月实际完成至	光伏区组件安装 8.4MWp		
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
本月完成了并网容量总计 8.4MWp，工程全面进入消缺阶段；			
下月工程进度展望			
竣工验收			