

GFDZJBM16: 监理月报

监 理 月 报

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

2016 年 11 月 第 01 期

监理项目部 (章):



总监理工程师:

李维厚

报告日期: 2016 年 11 月 25 日

监 理 月 报

月次： 01 月报开始时间： 2016 年 10 月 26 日 结束时间： 2016 年 11 月 25 日

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	单位工程名称	资料类型	资料数量	备 注
1		支墩放点	照片	18	
2		支墩支模	照片	20	
3		支墩浇筑	照片	15	
4		支架安装	照片	16	
5		箱变放线、试控	照片	20	
6		设备材料吊装	照片	30	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	支架支墩浇筑全部完成，支架开始安装	二期补桩完成，桩基浇筑
	设备交付进度	逆变器设备进场	设备提资，进场
	设计交付进度	交付部分	未按原有计划进行交付
	质量体系运行情况	工程质量整体控制良好	加强整体施工质量控制
	施工图会检		按要求进行图纸会检
	设计交底	已交底部分	要求施工单位按要求进行图纸交底
	方案审查	审查部分方案	要求施工单位补全
	技术交底	支架、组件安装技术交底	所有施工的技术交底
	设计变更		
安全	安全培训情况	对大部分进场人员进行了安全培训。	抽查安全教育情况。
	安全交底情况	对所有施工单位进行安全技术交底。	加大对现场安全管理力度。
	安全措施落实情况	加强施工现场安全用电管理，加强施工现场防风措施的落实，加强施工现场施工车辆的安全管理。	督促现场安全措施的落实，重点加强设备测试、调试的现场安全施工管理。

2	电缆桥架敷设							100%		
3	组件安装							100%		
4	支架安装							100%		
5	箱变基础砌筑							100%		
6	箱变、逆变器设备安装							100%		

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无		50 人左右	1	50 人	无	无

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	资料的完善	要求施工单位编制进度计划，进行赶工
安全管理		要求施工单位按要求进行安全文明施工
质量管理	一、二次设备的完整	
技术管理		
造价管理	严格按照合同进行执行	严格按照合同进行执行
物资供应		

七、本月待协调事项

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	备 注
1	11 月 17 日	设备、图纸未及时进场	唐龙飞	周东连	

八、上月待协调事项跟踪落实情况

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	跟踪落实情况