



正衡监理

编号: JL-(QZYW)-03

监 理 月 报

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MWP 屋顶分布式电站项目

2017 年 1 月第 3 期

项目监理部 (章):



总监理工程师 徐彪

报告日期: 2016 年 1 月 25 日

监 理 月 报

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MWP 屋顶分布式电站项目 月次 第 3 次 月报开始时间 2017 年 1

月 1 日 结束日期 2017 年 1 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	青州尧王制药有限公司 6MWP 屋顶分布式电站项目		影像	40 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	一、供应商材料、设备进场情况 1、屋顶厂房区为彩钢瓦结构，目前夹具、组件材料断断续续供应不足，到场的材料基本安装完毕。厂房屋顶正在组件安装，现在施工人员主要工作就是夹具组装，厂	所有光伏板安装完成，自发自用 6MWP 并网发电； 夹具安装调整完成； 组件安装调整完成，全容量并网； 光伏区汇流箱安装完成； 光伏区光伏电缆敷设、接线完成。

	  	房屋顶做安全防护，组件安装工作。除此以外的所有材料设备均在采购中。 2、组件现在还有部分未到场，夹具到场断断续续，影响施工进度。 二、施工情况 1、现场组件安装与外线安装同时进行。其他分项工程截至今日均未开展。施工进度有点慢。 2、其他箱变基础、开关站基础施工都未进行施工。 三、监理工作情况 1、业主对我方给予的业务及技术支持和帮助很大。 2、目前我方驻
--	--	--

	  	场人员两人，所有工作联系都靠电话。 3、现场进场材料较多，且放置区域不集中，加大了工作量。 4、施工方资料报送不及时，我方在收集资料方面很困难。 5、因施工环境特殊，安全工作的落实十分重要。 6、对加固完成报审的厂房进行检验，检验出现的问题以下联系单要求施工方整改。 四、其他 资料方面已经督促施工方进一步完善。 五、总结 项目开工至今顺利进行，就是施工方所
--	--	--

	 	备材料滞后赶不上进度。要求施工方加大管理力度，合理利用资金和用工，在保质保量保安全的前提下，加快施工进度，完成目标工期。	
	设备交付进度	设备、组件、电缆、等进场	组件供货
	设计交付进度	图纸未完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位

			报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	组件安装，电缆敷设，电缆头制作及耐压试验，钢结构加固报审检验。	组件安装；电缆敷设，电缆头制作及耐压试验；逆变器试验及调试。
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
江苏省江建集团有限公司								
3	组件安装	2016.12.15		2016.12.19		1/3		
4	外线路	2016.12.18		2016.12.20				

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
江苏省江建集团有限公司								
1	组件安装		2017.1.20			1/3		
2	外线路		2017.1.20			1/3		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍	系统外队伍人

							数量	数
无	无	无	2	25 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求和规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

青州尧王制药有限公司 6MWP 屋顶分布式电站项目监理
部

2016 年 1 月 25 日