

监 理 月 报

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

2017 年 2 月 第 1 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：_____

报告日期： 2017 年 3 月 01 日

监理月报

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

月报开始时间：2017 年 01 月 01 日

月报结束时间：2016 年 02 月 28 日 月次第 1 次

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程概况：

1.1 工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

1.2 工程地点：山东省聊城市冠县范寨乡

1.3 工程规模：项目总装机容量 20MWp

二、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目	即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目	影像和文字		

三、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、箱变、逆变基础支模、钢筋帮扎、混凝土浇筑。	1、箱变、逆变基础支模、钢筋帮扎、混凝土浇筑完成。 2、箱变、逆变基础接地扁铁安装。 3、汇流箱安装、接线完成。 4、1#开关站基础开挖、浇注、绑筋、浇注顶板。 5、箱变、逆变器吊装。

		<p>2、箱变、逆变基础 接地扁铁安装。</p> <p>3、汇流箱接线。</p>	
	设备交付进度	未完善	督促供货商尽早交货
	设计交付进度	设计图纸未完善	督促提交齐全
	质量体系运行情况	质量体系运行有不到位的情况	督促施工单位整改
	施工图会检	图纸会审未完善	督促业主落实
	设计交底	未完善	督促业主交底齐全
	方案审查	提交不全	督促施工单位提交齐全
	技术交底	未完善	督促业主落实
	设计变更	进行中	督促设计院落实
安全	安全培训	到场施工人员已全部组织安全培训	督促新进人员进行安全培训
	安全交底	已全部安全交底	
	安全措施落实情况	要求施工单位施工人员戴好安全帽；	检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；

	安全文明施工情况	要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾；	要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾；
质量	主要工序质量	对箱变、逆变基础进行浇筑；	加大对施工现场的巡视力度，进行施工隐蔽工程的旁站巡视；
	主要原材料质量	对进场扁铁、钢筋进行检测、进场电气设备进行开箱检查；	对后续进场设备和材料进行检查；
	构（配）件质量	进场材料检查出厂合格，质检报告齐全	严格检查进场构配件质量和验收
	设备质量	大型机械相关证件	严格检查进场设备质量和验收
	质量验评情况	合格	
投资	资金情况	无	
	款项支付情况	无	
	预算外签证	无	
合同	合同签订情况	施工合同已签订	
	合同执行情况	按照施工合同执行	按照施工合同执行

四、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
1	箱变、逆变基础混凝土浇筑	2016.12.08	2017.03.15	2016.12.15	2017.02.28	35%	30%	
2	箱变、逆变基础接地扁铁安装	2017.01.16	2017.03.01	2017.02.23	2017.02.28	100%	80%	
3	汇流箱安装、接线	2016.12.25	2017.02.20	2016.12.25	2017.02.28	80%	80%	
4	光伏区屋面加固	2016.12.20	2017.02.20	2016.12.25	2017.02.28	20%	20%	

五、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	备注
1	箱变、逆变基础混凝土浇筑	2017.03.01	2017.03.15	2017.03.01	2017.03.15	100%	
2	箱变、逆变基础接地扁铁安装	2017.03.01	2017.03.20	2017.03.01	2017.03.20	100%	
3	汇流箱安装、接线	2017.03.01	2017.03.20	2017.03.01	2017.03.20	80%	
4	1#开关站基础开挖、浇注、绑筋、浇注顶板	2017.03.10	2017.04.20	2017.03.11	2017.04.20	60%	
5							

六、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	无	40人	无	无	无	无

七、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场
安全管理	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理	审查施工单位的施工安全措施，监督落实
质量管理	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
技术管理	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工，	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理
造价管理		

物资供应	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场
------	---------------------	---------------------

常州正衡电力工程监理有限公司

冠县范寨乡 28MW 农光互补项目

监理部

2016年4月30日