

JXM15: 监理月报

编号: ZHJL-01

监 理 月 报

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MW 渔光一体项目

2016 年 10 月 第 1 期

总监理工程师: 李金忠



报告日期: 2016 年 10 月 29 日

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

1.1 供应商材料、设备进场情况

材料供应：甲供材料：支架、组件、逆变器、变压器。支架已陆续进场。

乙供材料：管桩、电缆、其它耗材。管桩已进场 2400 根。

设备进场：推土机 3 台 挖掘机 2 台 打桩机 4 台

10 月 13 日：管桩首次进场，2 台打桩机进场，已进行试桩。

1.2 施工情况

光伏区施工单位已进场，进行基础管桩施工、场地平整及原有池埂道路加固施工。已完成桩基 1200 根。

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

1. 与甲方、施工方召开碰头会；要求监理单位着重负责安全、质量方面工作，进度及协调事宜由甲方负责。

2. 与甲方沟通前期资料、过程资料内容及表式，要求施工单位进行报验。

3. 现场缺监理工作器具、项目章、监理职责贴纸、监理日志本。

4. 本月雨水较多，施工场地积水严重，影响施工进度，要求施工单位增加水泵，及时排水。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

1)6 区桩基施工监理现场检查发现严重偏差，监理及时要求施工人员返工整改，并下发 01#监理工作联系单。

2)3 区桩基施工监理现场检查发现偏差，监理及时要求施工人员返工整改。

3)设计图纸组件安装倾角标注不一致，现确定为倾角 28° 。

4)根据管桩钢帽实际尺寸，支架抱箍需整体下移至桩顶 200mm 位置。

要求施工加强质量管理，做好现场施工技术交底，工程质量处于受控状态。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

1)监理、业主要求施工单位必须至少配备一名安全负责人，分包单位配备一名兼职安全员，加强施工人员安全教育管理，定期进行安全检查。

要求总包方健全安全管理体系，责任明确到个人，做好安全技术交底，加强自身管理，及时消除安全隐患，防止安全事故发生。安全处于受控状态。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

2.5 合同其他事项的管理工作情况

甲方现场人 2 名人员，项目经理 1 名，土建负责人 1 名。需要监理单位分担更多的现场管理工作，要求监理对甲供材签收。

3 工程存在问题及建议

1)6 区桩基施工监理现场检查发现严重偏差，监理及时要求施工人员返工整改，并下发 01#监理工作联系单。

2)3 区桩基施工监理现场检查发现偏差，监理及时要求施工人员返工整改。

- 3)设计图纸组件安装倾角标注不一致，现确定为倾角 28° 。
- 4)根据管桩钢帽实际尺寸，支架抱箍需整体下移至桩顶 200mm 位置。
- 5)监理、业主要求施工单位必须至少配备一名安全负责人，分包单位配备一名兼职安全员，加强施工人员安全教育管理，定期进行安全检查。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

下个月工作重点是测量放线、池塘排水、基础管桩打桩施工及场地平整、池埂道路加固，支架安装。要求加强现场管理工作，控制好工程质量和安全，保证工程进度顺利进行。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理人员施工现场巡视检查，要求施工单位抓好施工安全，发现质量问题要求施工单位立即整改。加强内部协调与沟通，相互学习，共同进步。工作上互帮互助，更好地完成这个项目。