



编号: JL- (TWYGYTYB) -02

监 理 月 报

工程名称: 内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太
镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目光伏发电项目

2017 年第 2 期



总监理工程师: 卢洪彦

报告日期: 2017 年 04 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目 月报
开始时间 2017 年 03 月 26 日 结束日期 2017 年 4 月 30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

1、工程影像资料:

序号	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目	影像	206 张	

2、 监理重点工作情况:

专业	事项	本月重点工作情况
进度	1、3#光伏区支架基础混凝土浇筑完成。 2、3#光伏区支架、组件安装完成, 剩 15 子阵最北侧 18 组。 3、3#子阵开始施工。 4、1#、2#、3#子阵补桩及光伏方阵安装施工完成 50%。 5、光伏区电气设备安装、电缆接线。 6、管理区道路浇筑、围墙粉刷, 室内外开始装修施工, 视频监控开始安装。 7、施工场地平整。	管理区道路, 场平; 综合楼室内 内外装修施工; 室外土建施 工; 支架及组件安装; 上述施 工的质量控制; 另外, 安全文 明施工的检查, 并网前准备工 作以及分区并网工作。
	设备交付进度	三区已并网, 1/2/5/6 子阵并 网。
	设计交付进度	图纸交付完成
	质量体系运作情况	质量体系健全, 运行良好
	施工图会审	完成
	设计交底	完成
	方案审查	完成
	技术交底	完成
	设计变更	无

安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底,已要求施工单位认真落实
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好
质量	主要工序质量	良好
	主要原材料质量	支架外观检查合格,组件观感质量合格;管桩外观质量合格;
	构(配)件质量	进场材料质量合格
	设备质量	良好
	质量验评情况	工序施工符合要求
投资	资金情况	/
	款项支付情况	外线工程款报审现场批 审 10%;光伏区工程款报审 批复 20%;
	预算外签证	无
合同	合同签订情况	施工合同签订
	合同执行情况	按合同执行

3、下月施工工作计划

1、开关站、办公楼装饰、装修完成;2、管理区外墙涂料完成3、管理区道路浇筑完成;4、光伏场区支架、组件、汇流箱安装基本结束(剩未场平无法施工地区);5、1区3、4子阵场区接地沟挖、接地扁铁制作完成(剩未场平无法施工地区);6、场区电缆沟开挖完成;7、进行场区电缆安放、接线、调试工作完成;8、电气设备安装结束9、光伏区支架基础土建施工结束(剩未场平无法施工地区)。

4、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	无	78人	/	/	/	/

5、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好质检部门的检查工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力，接通管理区生活用水。
安全管理	督促施工单位按照《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	督促按照施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人原的安全文明施工，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及内蒙电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。要求施工单位做管理区屋顶的蓄水试验。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照材料到场日期，及时安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

2017 年 4 月 30 日

