

内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗
小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监理月报

第__1__期

2016 年 9 月 26 日 至 2016 年 10 月 31 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章): _____

总监理工程师: 李洪彦

日 期: 2016.10.31

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	1 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	2 份

本月工程现场大事记

- 1、开关站：已封顶，进行主体墙体砌筑；
- 2、综合楼：基础及墙体砌筑完成；
- 3、光伏区：1 号场地：条形基础灌注桩全部浇筑完成；
2 号场地：条形基础浇筑完成 380 组；
3 号场地：灌注桩开始浇筑，打孔完成 15%；
- 4、箱逆变基础开挖 8 个，已经开始垫层底板浇筑完成，开始绑扎主体钢筋。

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	10 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	1 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	4 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		1 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1. 施工现场 1、2#条形基础浇筑振捣不到位，预埋件差较大，施工工艺和观感质量太差； 1、现场光伏区支架基础混凝土浇筑过程中，无振捣设备且个别位置未按要求支护模板。 2、经现场巡视抽检现场光伏区支架基础地脚螺栓轴线位移及外漏偏差过大。 3、光伏区支架桩基础钢管与钢筋焊接不符合要求，钢筋与钢管焊接搭接长度过短。 4、35kV 集中配电室构造柱钢筋搭接不符合要求，且搭接区箍筋全部未加密；现场多次通知施工单位整改。 5、35kV 集中配电室砌体施工过程中拉接筋过短不符合图纸设计要求中的伸入墙体 1 米，窗户预制过梁过短不符合图纸设计及规范规程要求；已现场通知施工单位整改。 6、综合楼的外墙砌体脚手架已拆除完毕，要求施工单位尽快采用细石混凝土封堵架眼，以免因架眼问题造成后期墙面渗水。 7、SVG 变压器基础模板支护完成后，预埋钢管出现遗漏现象，已口头通知施工单位按照图纸设计要求预留，希望施工单位加强技术管理，严格落实技术交底。 现场钢筋工程钢筋保护层超差过大，不符合图纸设计及规程、规范的要求，尤其设备基础的钢筋保护层过大，达到几十公分给工程质量带来重大隐患			
下月质量情况预计和目标			
1. 加强对基础浇筑质量的检查。 2. 要求施工单位组织出合理的施工冬季施工方案。 3. 检查进场材料的数量及规格型号。			

本月费用控制情况评析

A8-3

工程总投资额			
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		万元	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	%
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		万元	
		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			

1. 按合同规定支付。
2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。

预计下月工程发生费用金额

同上。

本月工程进度控制情况评析

A8-4

工程开工日期	2016年9月26日	工程竣工日期	2016年12月30日
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）			份
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1. 施工单位人员机具进场。 2. 临建设施搭建、料场平整。 3. 施工图设计基本满足施工要求。 4. 本月完成1号区条形基础浇筑，配电室封顶，办公楼主体，箱逆变基础开挖。			
下月工程进度展望			
1. 根据施工方总进度计划表来控制进度。 2. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。 3. 督促主材进场时间，应符合总计划要求。			

A8-5

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	2 次
发出监理通知单（安全类）	2 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，高空作业时安全带的穿戴，安全防护隔离措施落实。 2. 检查临时用电、动火规范化，符合用电动火专项方案的施工要求。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、重点检查安全施工工作。 2、重点检查安全用电，用煤。 3、重点检查材料吊装屋顶安全吊装工作。 4、加强对施工单位的安全教育的监管、禁止施工人员施工现场喝酒或不戴安全帽等。 5、任何专项施工都必须向监理方报审专项施工方案。	

本月工程其它事项

1. 关于明确名称的事宜，图纸还未齐全。