

监 理 月 报

工程名称：桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

2017 年 06 月 第 4 期

总监理工程师：刘士发

监理单位（章）

日期：2017 年 6 月 30 日



监理月报

工程名称：桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目

第 4 次月报开始时间： 2017 年 6 月 1 日 结束日期： 2017 年 6 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目				

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作 计划
进 度		本月厂区施工全部完毕，箱、逆变安装调试全部完成，接线完成 100%。一、二次设备安装及调试完毕。围栏施工完成 97%。电站推闸及并网发电。	/
	设备交付进度	本月电气设备供货及时。	/

	设计交付进度	图纸全部交付完毕	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	/
	施工图会审		
	设计交底		
	方案审查	督促施工单位报审资料	/
	技术交底		
	设计变更		
安 全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	/
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	/
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	/
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	/
质 量	主要工序质量	对现场开关站基础、圈梁、顶棚砼浇筑进行旁站监督	/
	主要原材料质量	一次、二次电气设备符合要求	/
	构（配）件质量	进场材料质量合格	/
	设备质量	进行报验、开箱检查符合要求	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	
投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/

	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	/

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	定位放线	2017.3.1		2017.3.1	100%	100%	
2	基础打孔	2017.3.2		2017.3.2	100%	100%	
3	地桩浇筑	2017.3.20		2017.3.20	100%	100%	
4	组件安装	2017.4.15		2017.4.15	100%	100%	
5	箱变基础	2017.4.26		2017.4.26	100%	100%	
6	主电缆敷设	2017.5.20		2017.5.20	100%	100%	
7	逆变器安装	2017.5.21		2017.5.21	100%	100%	
8	箱变安装	2017.5.27		2017.5.27	100%	100%	
9	开关站砌筑	2017.6.1		2017.6.1	100%	100%	
10	设备调试	2017.6.20		2017.6.20	100%	100%	
11	推闸并网	2017.6.18		2017.6.18	100%	100%	

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量）	本月实际完成（完成量/总量）	权值
1								
2								
3								

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外包队伍人数
无	无	无			无	/	/	/

桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目

2017 年 6 月 30 日