

# 监 理 月 报

工程名称：桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

2017 年 03 月 第 1 期

总监理工程师： 刘士发



日期： 2017年03月31 日

# 监理月报

工程名称：桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目

第 1 次月报开始时间：2017 年 3 月 1 日 结束日期：2017 年 3 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目				

## 二、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划	
进 度		<p>本月完成山地土地平整 80%，西山、平台土地平整完毕。桩基预埋件制作完成，桩基钻孔完成 20%。</p>	<p>下月全部土地平整完毕，桩基钻孔全部完毕，预埋管桩浇筑完成 40%。</p>	
				
	设备交付进度	本月光伏支架供货及时。	光伏支架，电缆供货。	

	设计交付进度	光伏区支架、组件图纸交付。	图纸全部交付完毕。
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审		
	设计交底		
	方案审查	施工单位案、措施已制定	督促施工单位报审其他资料
	技术交底		
	设计变更		
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	对现场逆变器室基础、箱变基础、SVG室基础、主变基础、砼浇筑进行旁站监督	对电抗器基础、剩余桩基基础混凝土浇筑旁站
	主要原材料质量	组件、支架符合要求	对主要材料进行开箱检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材

			料质量关
	设备质量	符合要求	进行报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

### 三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	定位放线	2017.3.1		2017.3.1	100%	100%	
2	基础打孔	2017.3.2		2017.3.2	100%	100%	
3	地桩浇筑	2017.3.20		2017.3.20	40%	40%	
4	组件安装	2017.4.15		2017.4.15			
5	箱变基础	2017.4.26		2017.4.26			
6	主电缆敷设	2017.5.20		2017.5.20			
7	逆变器安装	2017.5.21		2017.5.21			
8	箱变安装	2017.5.27		2017.5.27			

### 四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成(完成量/总量)	本月实际完成(完成量/总量)	权值
1	支架安装	2017.4.1		2017.4.1		100%		
2	组件安装	2017.4.15		2017.4.15		70%		
3	光伏线放线	2017.5.15		2017.5.15				

## 五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无			无	/	/	/

桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目

2017 年 3 月 31 日