

# 监 理 月 报

工程名称：桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

2017 年 05 月 第 3 期

总监理工程师： 刘士发



日期： 2017 年 05 月 31 日

# 监理月报

工程名称：桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目

第 3 次月报开始时间： 2017 年 5 月 1 日 结束日期： 2017 年 5 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目				

## 二、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进 度	 	<p>本月厂区施工基本完毕，箱、逆变吊装就位，接线完成 80%。一、二次设备到货验收。开关站建筑施工完成 90%。围栏施工完成 15%。</p>	<p>下月开关站砌筑全部完成，一、二次设备接线完成，达到并网条件。</p>
	设备交付进度	<p>本月电气设备供货及时。</p>	<p>一、二次设备、箱、逆变器供</p>

			货。
	设计交付进度	开关站建筑施工图纸交付	图纸全部交付完毕。
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审		
	设计交底		
	方案审查	施工单位案、措施已制定	督促施工单位报审其他资料
	技术交底		
	设计变更		
安 全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质 量	主要工序质量	对现场箱、逆变基础砼浇筑进行旁站监督	对开关站建筑施工进行质量把控
	主要原材料质量	箱、逆变及电气设备符合要求	对主要材料进行开箱检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材

			料质量关
	设备质量	符合要求	进行报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

### 三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	定位放线	2017.3.1		2017.3.1	100%	100%	
2	基础打孔	2017.3.2		2017.3.2	100%	100%	
3	地桩浇筑	2017.3.20		2017.3.20	100%	100%	
4	组件安装	2017.4.15		2017.4.15	100%	100%	
5	箱变基础	2017.4.26		2017.4.26	100%	100%	
6	主电缆敷设	2017.5.20		2017.5.20	95%	95%	
7	逆变器安装	2017.5.21		2017.5.21	100%	100%	
8	箱变安装	2017.5.27		2017.5.27	98%	98%	

### 四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成(完成量/总量)	本月实际完成(完成量/总量)	权值
1	支架安装	2017.4.1		2017.4.1		100%		
2	组件安装	2017.4.15		2017.4.15		100%		
3	光伏线放线	2017.5.15		2017.5.15		100%		

## 五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无			无	/	/	/

桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目

2017年5月31日