



编号：JL-03

监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

2017 年 11 月 第 10 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：薛生财

报告日期：2017 年 11 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目 10 月 第 10 次 月报开始时间 2017 年 11

月 1 日 结束日期 2017 年 11 月 30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目		影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		场地平整、支架安装、	光伏区列阵支架、组件安装、汇流箱、逆变器安装、电缆沟开挖、电缆敷设、电缆安装调试、开始进行竣工资料整理归档。



光伏区组件、支
架安装



	 “辽阳寒岭唐家地面光伏二期 10Mw项目2017年11月18日” 逆变器接线  “辽阳寒岭唐家地面光伏二期 10Mw项目2017年11月18日” 组串接地焊接  “辽阳寒岭唐家地面光伏二期 10Mw项目2017年11月18日” 二期箱变就位	逆变器接线、支 架接地焊接、箱 变吊装	
设备交付进度		无	
设计交付进度		光伏区图纸完 成	
质量体系运作情况		质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行

			情况进行检查
	施工图会审	结束	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	已认真落实	随时监督检查 施工单位落实 情况
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架、组件安 装、电气安装、 符合标准	主要工序质量 在可控范围之 内
	主要原材料质量	接地扁钢进行 检查	对主要材料进 行取样送检
	构（配）件质量	无	
	设备质量	无	
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度

投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	箱变基础	2017.10.10	2017.11.8			60%	60%	征地原因
2	光伏支架安装	2017.10.15	2017.11.25			23%	23%	
3	组件安装	2017.10.23	2017.11.23			18%	18%	征地、天气原因
4	箱变安装	2017.10.30	2017.11.28			60%	60%	征地原因
5	逆变器安装	2017.10.30	2017.11.28			6.5%	6.5%	
6	组串接线			2017.11.15				
7								
8								
9								
10								
11								
12								

三、 下月进度计划

序	任务名	计划开始时	计划结	施工开始	施工结	下月计	本月实	权值
---	-----	-------	-----	------	-----	-----	-----	----

号	称	间	束时间	日期	束日期	划完成 (完成 量 / 总 量)	际完成 (完成 量 / 总 量)	
1	光 伏 支 架、组件 安装完成		2017.12.1 5					
2	电缆敷设		2017.12.1 5					
3	完善资料		2017.12.3 0					
4	调试与实 验		2017.12.1 8					
5								
6								
7								
8								

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无			1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置， 做好工序的衔接工作	全部并网发电条件
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部 施工消缺、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，安全交底情况，做到人证合一

质量管理	做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	按要求完善资料
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10mw 项目监理项目部

2017 年 11 月 30 日