



编号：JL-03

# 监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

2018 年 03 月 第 12 期



报告日期：2018 年 03 月 31 日

# 监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目 03 月 第 12 次 月报开始时间 2018 年 03

月 15 日 结束日期 2018 年 03 月 31 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目		影像		

## 一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 <p style="text-align: center;">“辽阳寒岭唐家地面光伏二期 10Mw项目2018年03月26日”</p> <p style="text-align: center;">❤️ 支架安装</p>	支架安装	已并网光伏区内消缺，环网接地完成。

组件安装



接地沟开挖



	设备交付进度	无	
	设计交付进度	光伏区图纸完成	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	结束	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	已认真落实	随时监督抽查施工单位落实情况
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架、组件安装、电气安装、符合标准	主要工序质量在可控范围之内
	主要原材料质量	接地扁钢进行	对主要材料进

		检查	行取样送检
	构（配）件质量	无	
	设备质量	无	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

## 二、 本月进度情况

## 三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
1	完善资料		2018.5.10					
2	现场消缺		2018.4.25					
3	环网接地完成		2018.4.25					
4								
5								

#### 四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无			1	/	/	/

#### 五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，做好工序的衔接工作	
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	认真做好清明期间防火、防盗工作，加强施工人员现场安全和居住安全防范意识，落实安全防范措施
质量管理	做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	提高施工人员自身素质，加强施工过程质量控制
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10mw 项目监理项目部

2018 年 03 月 31 日