



编号: JL-03

监 理 月 报

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

2019 年 4 月 第 23 期

监理项目部 (章)

报告日期: 2019 年 4 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目 11 月 第 20 次 月报开始时间 2018 年 12

月 01 日 结束日期 2018 年 12 月 30 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	<u>辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目</u>		影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		整理资料	剩余工程完成 收尾工作，消缺 验收

--	--	--	--

	设备交付进度	无	
	设计交付进度	光伏区图纸完成	44亩地光伏区图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行

			情况进行检查
	施工图会审	结束	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	已认真落实	随时监督检查 施工单位落实 情况
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架、组件安 装、电气安装、 符合标准	主要工序质量 在可控范围之 内（部分不符合 要求的在发出 通知单后能及 时整改）
	主要原材料质量	无	
	构（配）件质量	无	
	设备质量	无	
	质量验评情况	工序施工符合	加强过程检查

		要求	力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
113 亩地（以并网发电）								
1	箱变基础							
2	现场消缺					95%		
3	剩余土地 场坪完成							
4	引孔							
5	灌桩							
6	支架安装							
7	组件安装							

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
----	------	--------	--------	--------	--------	----------------------	----------------------	----

						量)	量)	
44 亩地施工								
1	箱变基础							
2	电缆沟						95%	
3	逆变器、 汇流箱						100%	
4	引孔							
5	灌桩							
6	支架安装						100%	
7	组件安装						100%	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无			1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置， 做好工序的衔接工作	剩余工程收尾工作，消缺,验收
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底， 现场检查施工人员是否按照技术交底内	

	容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10mw 项目监理项目部

2019 年 4 月 30 日