

正衡监理



编号：JL-04

## 监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

2019 年 5 月 第 24 期

监理项目部（章）

报告日期：2019 年 5 月 30 日

## 监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目 11 月 第 20 次 月报开始时间 2018 年

12 月 01 日 结束日期 2018 年 12 月 30 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

### 影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称                         | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|----|----------------------------------|--------|------|------|----|
| 1  | <u>辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目</u> |        | 影像   |      |    |

### • 监理重点工作情况

| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划                    |
|----|----|----------|-----------------------------|
| 进度 |    | 整理资料     | 剩余工程完成<br>收尾工作，消<br>缺<br>验收 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|    |          |                  |                            |
|----|----------|------------------|----------------------------|
|    |          |                  |                            |
|    | 设备交付进度   | 无                |                            |
|    | 设计交付进度   | 光伏区图纸完成          | 44 亩地光伏区<br>图纸完成           |
|    | 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好      | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查        |
|    | 施工图会审    | 结束               |                            |
|    | 设计交底     | 完成               |                            |
|    | 方案审查     | 完成               | 督促施工单位<br>报审其他资料           |
|    | 技术交底     | 完成               |                            |
|    | 设计变更     | 无                |                            |
| 安全 | 安全培训情况   | 新进场员工已<br>进行安全培训 | 督促施工单位<br>对进场新员工<br>进行安全教育 |

|    |          |                            |                                                         |
|----|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | 安全交底情况   | 督促施工单位<br>对危险作业点<br>进行班前交底 | 继续督促施工<br>单位进行班前<br>交底                                  |
|    | 安全措施落实情况 | 已认真落实                      | 随时监督检查<br>施工单位落实<br>情况                                  |
|    | 安全文明施工情况 | 现场安全、文<br>明措施良好            | 加强现场安全<br>管理力度                                          |
| 质量 | 主要工序质量   | 支架、组件安<br>装、电气安<br>装、符合标准  | 主要工序质量<br>在可控范围之<br>内（部分不符<br>合要求的在发<br>出通知单后能<br>及时整改） |
|    | 主要原材料质量  | 无                          |                                                         |
|    | 构（配）件质量  | 无                          |                                                         |
|    | 设备质量     | 无                          |                                                         |
|    | 质量验评情况   | 工序施工符合<br>要求               | 加强过程检查<br>力度，加大工<br>序报验抽查力<br>度                         |
| 投资 | 资金情况     | /                          | /                                                       |
|    | 款项支付情况   |                            | /                                                       |
|    | 预算外签证    | 无                          | /                                                       |
| 合同 | 合同签订情况   | 施工合同签订                     | /                                                       |
|    | 合同执行情况   | 按合同执行                      | 做好合同执行<br>工作                                            |
|    |          |                            |                                                         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

• 本月进度情况

| 序号                   | 任务名称     | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量 / 总量） | 本月实际完成（完成量 / 总量） | 权值 |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|----|
| <b>113 亩地（以并网发电）</b> |          |        |        |        |        |                  |                  |    |
| 1                    | 箱变基础     |        |        |        |        |                  |                  |    |
| 2                    | 现场消缺     |        |        |        |        | 95%              |                  |    |
| 3                    | 剩余土地场坪完成 |        |        |        |        |                  |                  |    |
| 4                    | 引孔       |        |        |        |        |                  |                  |    |
| 5                    | 灌桩       |        |        |        |        |                  |                  |    |
| 6                    | 支架安装     |        |        |        |        |                  |                  |    |
| 7                    | 组件安装     |        |        |        |        |                  |                  |    |

• 下月进度计划

| 序号             | 任务名称    | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量 / 总量） | 本月实际完成（完成量 / 总量） | 权值 |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|----|
| <b>44 亩地施工</b> |         |        |        |        |        |                  |                  |    |
| 1              | 箱变基础    |        |        |        |        |                  |                  |    |
| 2              | 电缆沟     |        |        |        |        |                  | 95%              |    |
| 3              | 逆变器、汇流箱 |        |        |        |        |                  | 100%             |    |
| 4              | 引孔      |        |        |        |        |                  |                  |    |
| 5              | 灌桩      |        |        |        |        |                  |                  |    |
| 6              | 支架安装    |        |        |        |        |                  | 100%             |    |
| 7              | 组件安装    |        |        |        |        |                  | 100%             |    |

• 安全文明施工情况

| 事故（起） |      |      | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 |        |        |         |
|-------|------|------|-------------|------|--------|--------|--------|---------|
| 人身重伤  | 机械设备 | 电网事故 |             |      | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍 | 系统外队伍人数 |
|       |      |      |             |      |        |        |        |         |

|   |   |   |  |  |   |   |    |   |
|---|---|---|--|--|---|---|----|---|
|   |   |   |  |  |   |   | 数量 | 数 |
| 无 | 无 | 无 |  |  | 1 | / | /  | / |

• 施工重点工作情况

| 专业   | 本月重点工作情况                                                                     | 下月重点工作计划       |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，做好工序的衔接工作                                                 | 剩余工程收尾工作，消缺,验收 |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 |                |
| 质量管理 | 做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。                               |                |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。                                    |                |
| 造价管理 | 对施工单位申请的工程款及时进行评审                                                            |                |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。                 |                |

常州正衡电力工程监理有限公司

辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10mw 项目监理项目部

2019 年 5 月 30 日