



编号: JL-03

监 理 月 报

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站 30MW 项目

2017 年 8 月 第 7 期



报告日期: 2017 年 08 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MWp 项目 8 月 第 7 次 月报开始时间 2017 年 08

月 01 日 结束日期 2017 年 08 月 31 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MWp 项目		影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		水泵房设备安装完成	挡墙砌筑、围墙砌筑、室外给排水环网、场区道路浇筑、大门施工完成。主控区设备围挡、场区道路浇筑。光伏区消缺、道路平整、5、6、7 区场平。



管理区挡墙抹
灰



管理区挡墙砌
砖

		管理区路牙石 铺设	
		综合楼门厅贴 砖	
设备交付进度		无	
设计交付进度		主控楼图纸完	设备基础图纸

		成	完成
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	结束	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单 位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	整个管理区 位置变更	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单 位对进场新员 工进行安全教 育
	安全交底情况	督促施工单 位对危险作业 点进行班前交 底	继续督促施 工单位进行班 前交底
	安全措施落实情况	已认真落实	随时监督抽 查施工单位落 实情况
	安全文明施工情况	现场安全、文 明措施良好	加强现场安 全管理力度
质量	主要工序质量	毛石基础、挡 墙砌砖、混泥 土浇筑符合标 准	主要工序质 量在可控范 围之内
	主要原材料质量	砂子、水泥、 毛石、砖、给 排水管、面 板、钢筋、钢 管进行检查	对主要材料 进行取样送 检

	构（配）件质量	无	
	设备质量	无	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	综合楼室内装修完成						100%	
2	逆变器安装					23.64%	43.88%	按 20 兆瓦计算
3	汇流箱安装					26.5%	61.22%	按 20 兆瓦计算
4	电缆铺设、接线 0					0.1	40%	按一项
5	接地安装及试验					0.1	40%	按一项
6								

7								
8								
9								
10								
11								
12								

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
1	汇流箱安装					39%	26.5%	
2	35KV箱变安装					54%	无	
3	主控区道路完成			施工中	0	100%	无	
4	管理区场区道路完成			施工中	0	100%	无	
5	场区挡墙全部完成			施工中	0	100%		
6	光伏区监控完成			施工中		100%		
7	室外土建工程					50%		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外包队伍人数
无	无	无			1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，做好工序的衔接工作	一期所有项目要基本完成
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，安全交底情况，做到人证合一
质量管理	做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电一期 20mw 项目监理项目部

2017 年 8 月 31 日