



正衡监理

编号：JL-03

监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

2017 年 10 月 第 9 期



报告日期：2017 年 10 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MWp 项目 10 月 第 9 次 月报开始时间 2017 年 10

月 1 日 结束日期 2017 年 10 月 30 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	<u>辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MWp 项目</u>		影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		管理区围墙抹灰	光伏区列阵消缺、管理区土建项目全部施工完成。开始进行竣工资料整理归档。



光伏区布线、汇流箱接线、综合楼消缺。



电缆沟铺砂盖砖、箱变接线、



		管理区门库干 挂理石	
设备交付进度		无	
设计交付进度		主控楼图纸完 成	设备基础图纸 完成
质量体系运作情况		质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
施工图会审		结束	
设计交底		完成	
方案审查		完成	督促施工单位 报审其他资料
技术交底		完成	
设计变更		整个管理区位 置变更	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底

	安全措施落实情况	已认真落实	随时监督检查 施工单位落实情况
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	围墙抹灰、电气 安装、理石安装 符合标准	主要工序质量 在可控范围之 内
	主要原材料质量	砂子、砖、进行 检查	对主要材料进 行取样送检
	构（配）件质量	无	
	设备质量	无	
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成	累计完成（完成量 / 总	备注
						完成		

						量 / 总量)	量)	
1	管理区围墙抹灰完成						100%	
2	光伏区电缆敷设、铺砂盖砖完成						100%	
3	电缆标桩完成						100%	
4	箱变调试完成						100%	按一项
5	场区道路浇筑						100%	按一项
6	场区大门门库理石					48%	48%	
7								
8								
9								
10								
11								
12								

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	光伏区消缺	2017.11.1						
2	管理区消缺	2017.11.1						
3	完善资料	2017.11.1	2017.11.30					
4								
5								
6								
7								

8	逆变器安 装							
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无			1	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，做好工序的衔接工作	一期所有项目消缺要基本完成
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工消缺、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，安全交底情况，做到人证合一
质量管理	做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	按要求完善资料
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保	

	物资不遗失。	
--	--------	--

常州正衡电力工程监理有限公司

辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电一期 20mw 项目监理项目部

2017 年 10 月 30 日