



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

监理月报

第 1 期

2016 年 11 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日

项目监理机构（章）

总监理工程师：

李金忠

日

期：

2016.11.30

江苏省建设厅监制



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	3 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	2 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、11 月 1 日临时设施地基浇筑完成，打桩队进场开始开关站打桩。 2、11 月 2 日业主方、监理方、施工方在开关站进行现场图纸会审 3、11 月 3 日鱼塘田埂开始挖土 4、11 月 7 日开关站打桩完成（共计 105 根） 5、11 月 9 日设计院到场进行图纸会审 6、11 月 11 日二区试桩 7、11 月 12 日开关站承台开始浇筑 8、11 月 15 日开关站模板制作 9、11 月 16 日组件及逆变器到场 10、11 月 17 日支架到场验收 11、11 月 17 日支架安装开始施工 12、11 月 25 日 SVG、一次、二次舱体到场 13、11 月 26 日环太安全部组织安全大检查 14、11 月 29 日 SVG、一次、二次舱体基础浇筑			

江苏省建设厅监制



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5-2

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	2 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	6 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		1 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、光伏区接地设计采用管桩基础作为接地桩使用，违反电气设备接地规范要求，已责令设计更改后再进行相关施工；2、升压站室外构支架在组立前底部未灌浆，已责令后续进行整改。			
下月质量情况预计和目标			
完成一区、二区桩基施工			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	4 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况：监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有严重违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月进行保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，不定期召开安全会议，总结安全工作出现的问题，及时把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全 0 事故。	



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 10. 22	工程竣工日期	2017. 3. 30
本月计划完成至	2016. 12. 01		
本月实际完成至	2016. 12. 01		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、一区、二区箱变基础安装完成 2、开关站基础浇筑完成 3、一区、二区组件安装完成 80%			
下月工程进度展望			
完成一区、二区组件安装			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款		累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔		累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
依合同规定，工程费用按支付节点支付，由监理部进行工程量确认，具体费用由业主和总包单位协商解决。			
预计下月工程发生费用金额			
依合同规定，工程费用按支付节点支付，由监理部进行工程量确认，具体费用由业主和总包单位协商解决。			

江苏省建设厅监制



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月工程其他事项

本工程已安全生产 38 天