



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

监理月报

第 3 期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 22 日

项目监理机构（章）

总监理工程师：

日

期：



江苏省建设厅监制



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	22 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、1 月 3 日一区二区桥架开始安装 2、1 月 4 日组件厂家技术人员检测组件 3、1 月 4 日桩基检测人员对桩基进行拉拔实验 4、1 月 12 日业主公司领导现场检查 5、1 月 17 日开关站电缆实验 6、1 月 19 日开关站平台围栏开始制作 7、1 月 20 日质监站验收 8、1 月 21 日整改质监验收所提出的问题 9、1 月 22 日监理人员暂时离场			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	12 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、一区二区桥架安装部分桥架平整度较差，已令施工单位进行整改 2、三区四区桩基施工整体标高不一，由于三四区淤泥较深，不影响后续施工			
下月质量情况预计和目标			
一区、二区、三区、四区组件安装完成，电缆敷设安装完成			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	2 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况：监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有严重违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月进行保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，不定期召开安全会议，总结安全工作出现的问题，及时把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全 0 事故。	



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 10. 22	工程竣工日期	2017. 3. 30
本月计划完成至	2017. 1. 22		
本月实际完成至	2017. 1. 22		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）			0 份

本月工程进度情况简析（文字或图表）

- 1、1、一区、二区组件安装完成，电缆敷设完成
- 2、2、三区、四区桩基施工完成，组件安装完成 80%

下月工程进度展望

光伏区、开关站调试等相关工作



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月费用控制情况评析

工程总投资额		4488 万元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	260 万	累计批准付款额	260 万元
本月发生批准索赔		累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
依合同规定，工程费用按支付节点支付，由监理部进行工程量确认，具体费用由业主和总包单位协商解决。			
预计下月工程发生费用金额			
依合同规定，工程费用按支付节点支付，由监理部进行工程量确认，具体费用由业主和总包单位协商解决。			

江苏省建设厅监制



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月工程其他事项

本工程已安全生产 91 天