



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

监理月报

第 4 期

2017 年 2 月 12 日至 2017 年 2 月 28 日

项目监理机构（章）：_____

总监理工程师：_____

日 期：_____

江苏省建设厅监制



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	28 天	实际工作日	17 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	1 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、2 月 12 日监理人员到场 2、2 月 15 日二区防雷接地开始焊接 3、2 月 18 日四区组件开始接线 4、2 月 19 日一区、二区桥架盖板开始安装 5、2 月 19 日打桩船离场 6、2 月 20 日箱变平台监控设备安装 7、2 月 21 日开关站设备开始调试 8、2 月 24 日 3 号、4 号箱变耐压试验 9、2 月 28 日一区、二区开始排水			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5-2

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	8 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、光伏区接地极数量不符合设计变更要求，已责令施工单位增加接地极； 2、光伏区电缆标识牌部分未悬挂，已责令施工单位悬挂齐全。			
下月质量情况预计和目标			
实现全面并网			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况：监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有严重违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月进行保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，不定期召开安全会议，总结安全工作出现的问题，及时把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全 0 事故。	



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 10. 22	工程竣工日期	2017. 3. 30
本月计划完成至	2017. 2. 28		
本月实际完成至	2017. 2. 28		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、三区、四区组件安装完成 2、三区、四区电缆敷设完成 3、三区、四区接地焊接完成			
下月工程进度展望			
实现全面并网			

守法、诚信、公正、科学

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款		累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔		累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
依合同规定，工程费用按支付节点支付，由监理部进行工程量确认，具体费用由业主和总包单位协商解决。			
预计下月工程发生费用金额			
依合同规定，工程费用按支付节点支付，由监理部进行工程量确认，具体费用由业主和总包单位协商解决。			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

本月工程其他事项

本工程已安全生产 130 天