



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

2016 年 11 月第 1 期



项目监理部(章):

监理项目部

总监理工程师：李维军

报告日期：2016 年 11 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目 月次 第 1 次 月报开始时间 2016 年 11 月 11 日 结

束日期 2016 年 12 月 1 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目		影像	40 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	11 月 11 现场正式开工, 准备进场施工所需的资料, 开始前期的准备工作。	配电楼、综合楼、主控楼基础的钢筋绑扎及现场础框架的浇筑。

   	施工道路平整，综合楼基础开挖，主控楼基础开挖，配电楼基础开挖，办公区开始搭建，现场水电路开始开始拉设 11月25号召开第一次监理会议 25号钢筋进场，进行对材料的验收。 要求施工方作出施工方案，施工组织设计 施工到排计划	
--	---	--



			
	设备交付进度	挖机，铲车，破碎机及钢筋加工设备等进场	钢筋供货
	设计交付进度	只交付主控楼、综合楼、配电楼基础图	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	部分完成	
	设计交底	无	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	未交付	督促施工单位尽快交付
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底

	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	主控楼、综合 楼、配电楼基础 坑开挖及后期的 浇筑。	主控楼、综合 楼、配电楼基础 坑开挖及后期的 框架浇筑。
	主要原材料质量	钢筋，混凝土；	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 进度计划

单项工程	序号	分项工程名称	起始时间	终止时间	天数
主 控 楼	1	施工准备、场地平整及放样	2016 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 17 日	5
	2	基础及电缆沟土方开挖及修整	2016 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 22 日	5
	3	混凝土垫层浇筑	2016 年 11 月 23 日	2016 年 11 月 23 日	1
	4	基础放样	2016 年 11 月 24 日	2016 年 11 月 24 日	1
	5	基础及电缆沟钢筋绑扎	2016 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 27 日	3
	6	基础及电缆沟模板制作安装	2016 年 11 月 28 日	2016 年 12 月 4 日	7
配 置 楼 及 综 合 楼	1	场地平整及放样	2016 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 17 日	4
	2	基础及电缆沟土方开挖及修整	2016 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 21 日	4
	3	混凝土垫层浇筑	2016 年 11 月 22 日	2016 年 11 月 22 日	1
	4	基础放样	2016 年 11 月 23 日	2016 年 11 月 23 日	1
	5	基础及电缆沟钢筋绑扎	2016 年 11 月 24 日	2016 年 11 月 26 日	3
	6	基础及电缆沟模板制作安装	2016 年 11 月 27 日	2016 年 12 月 2 日	6

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	督促施工单位人员、机器、材料等及时到场,准备好前期的进场工作,	要求施工单位合理安排施工进度计划, 及时调整人力、物力
安全管 理	要求施工单位报审《安全文明施工管理制度》, 对施工人员进行安全培训, 提高作业人员安全防范意识, 落实安全文明施工措施。	人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件, 实施安全监理, 发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质 量 管 理	进场材料进行取样检查 , 要尽快报审验	督促施工单位按照施工设计方案施工
技 术 管 理	施工单位对施工人员进行技术交底, 现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	要求召开施工技术交底会, 监督检查执行情况。
造 价 管 理	/	/

物资供应	要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。
------	------------------------------	------------------------------

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2016 年 12 月 1 日