



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

2016 年 12 月第 2 期



总监理工程师：李维军

报告日期：2016 年 12 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目 月次 第 2 次 月报开始时间 2016 年 12 月 1 日 结

束日期 2016 年 12 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目		影像	30 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		<p>对施工现场进行施工文明安全检查, 综合楼、配电楼、主控楼钢筋模板支设, 配电楼接地和柱子、梁的浇筑旁站, 12 月 6 号业主和当地土地部门, 土地协调问题停工, 12 月 26 号复工 12 月 29 号主控楼、综合楼基础 ±0 处进行浇筑</p>	<p>消防预留施工进行, 排水预留施工, 电气照明施工, 综合楼、主控楼, 配电楼框架封顶。</p>



旁站。





			
			
	设备交付进度	无	无
	设计交付进度	变更综合楼、主控楼、配电楼结构图，消防，水施、电气图纸	暂无
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	
	施工图会审	完成部分	
	设计交底	无	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	无	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	无	无
	安全交底情况	对危险作业点	

		进行班前交底	
	安全措施落实情况	求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量		。
	主要原材料质量	钢筋、混凝土；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	/	/
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

综合楼	<p>12月1号综合楼基础钢筋绑扎</p> <p>12月3号基础进行浇筑完成</p> <p>12月4号至5号基础柱子钢筋绑扎和模板的架设</p> <p>12月6号应土地问题协调，工地暂时停工，停工20天</p> <p>12月26号至28工地复工，综合楼-0.05m处结构梁柱模板支设</p>
-----	---

	<p>12月29号综合楼-0.05m处基础结构梁柱混凝土浇筑</p> <p>12月30号综合楼-0.05m基础以上脚手架搭设</p> <p>12月31号综合楼拆除基础柱、梁模板</p>
主控楼	<p>12月1号主控楼承台基础柱、梁模板支设</p> <p>12月2号至3号主主控楼承台基础钢筋绑扎，模板支设完成</p> <p>12月4号主控楼承台基础混凝土浇筑</p> <p>12月5号主控楼基础承台柱子钢筋绑扎</p> <p>12月6号应土地问题协调，工地暂时停工，停工20天</p> <p>12月26号工地复工，主控楼-0.05m处结构柱、梁模板支设</p> <p>12月27号至29号主控楼-0.05m处结构钢筋绑扎模板支设及砼浇筑</p> <p>12月30至31号搭设-0.05m基础以上脚手架搭设</p>
配电装置楼	<p>12月1号配电装置楼基础模板拆卸</p> <p>12月2至3号配电装置楼基础柱子、梁钢筋绑扎及模板支设</p> <p>12月4号配电装置楼基础柱子、梁砼浇筑</p> <p>12月5号配电装置楼基础柱子、梁模板拆卸</p> <p>12月6号应土地问题协调，工地暂时停工，停工20天</p> <p>12月26号配电装置楼拆卸-0.06m结构框架梁柱模板及钢管支架</p> <p>12月27至30号配电装置楼-0.06m以下基础回填压实</p> <p>12月31号配电装置楼基础以上的脚手架搭设</p>

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	加大人员，机器，材料及时跟上施工进度	配合建设单位做好离场放假的准备工作
安全管理	要求施工方做好安全工作，发现安全隐患及时处理的形式，要设立安全员在现场管理。	及时做好放假离场的安全工作
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站，	做好离场前准备工作
技术管理	要求施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	/	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	要求施工单位做好放假离场物资管理情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2016 年 12 月 31 日