



监 理 月 报

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

2017 年 01 月第 3 期

项目监理部（章）：



总监理工程师：李维军

报告日期：2017 年 01 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目 月次 第 2 次 月报开始时间 2017 年 01 月 1 日 结

束日期 2017 年 01 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目		影像	80 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	掌控好现场各个施工关键点，管理和协调现场工作，本月的重点工作综合楼、主控楼、配电楼，三栋楼脚手架安装及各个楼层的钢筋绑扎，1月10号主控楼3.85m结构层混凝土浇筑，1月17号主控楼封顶，1月22号配电楼封	



顶, 1 月 23 号安
排现场人员撤
离。





		
		
		
设备交付进度	无	无
设计交付进度	变更综合楼、主控楼、配电楼结构图，消防，水	暂无

		施、电气图纸	
	质量体系运作情况	质量体系健全 运行良好	保持质量运行体系，在不足的地方继续保持。
	施工图会审	完成部分	
	设计交底	无	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	无	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	无	无
	安全交底情况	无	
	安全措施落实情况	做好施工安全工作，发现安全隐患，第一时间处理，做到安全文明施工。	督促施工方认真落实施工方案
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量		。
	主要原材料质量	钢筋、混凝土；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	/	/
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	对施工质量进行严格检查。
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/

	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

综合楼	综合楼 12 月 31 号到 1 月 3 号一层钢管搭设 综合楼 1 月 4 号一层柱子钢筋绑扎及柱模板安装 综合楼 1 月 5 号一层柱二层梁板模板安装 综合楼 1 月 6 号一层柱二层梁板模板安装 综合楼 1 月 7 号二层至屋面钢管脚手架搭设 综合楼 1 月 8 号二层柱钢筋绑扎，二层钢管脚手架搭设。 综合楼 1 月 9 至 11 号二层柱，屋面梁板模板安装 综合楼 1 月 12 至 13 号二层柱，屋面梁板钢筋绑扎及水电消防管道预埋 综合楼 1 月 14 号屋面层梁板砼浇筑
主控楼	主控楼 12 月 31 到 1 月 3 号一层钢管搭设 主控楼 1 月 4 号一层柱钢筋绑扎及柱模板安装 主控楼 1 月 5 到 1 月 6 号一层柱二层梁板模板安装 主控楼 1 月 7 号一层楼板模板安装 主控楼 1 月 8 号二层楼板钢筋绑扎及水电、消防管道/预埋件完成 主控楼 1 月 9 号一层柱及楼梯二层梁板砼浇筑 主控楼 1 月 10 号二层梁板混凝土养护及放样

	主控楼 1 月 11 至 12 号二层至屋面钢管脚手架搭设 主控楼 1 月 13 号二层至屋面钢管脚手架搭设及柱子钢筋搭接 主控楼 1 月 14 至 15 号屋面层梁楼板模板安装 主控楼 1 月 16 号屋面层梁楼板安装及钢筋绑扎 主控楼 1 月 17 号屋面层楼板模板安装及水电预埋 主控楼 1 月 18 号屋面层梁楼板砼浇筑
配 电 装 置 楼	配电楼 12 月 31 号到 1 月 3 号一层钢管搭设 配电楼 1 月 4 号一层柱子钢筋绑扎及柱模板安装 配电楼 1 月 5 号一层柱二层梁板模板安装 配电楼 1 月 6 号一层柱二层梁板模板安装 配电楼 1 月 7 至 8 号二层楼板钢筋及水电、消防管道预埋完成。 配电楼 1 月 9 号一层柱及楼梯，二层梁板砼浇筑 配电楼 1 月 10 号二层楼板养护及放样 配电楼 1 月 11 至 12 号二层至屋面钢管脚手架搭设 配电楼 1 月 13 号二层至屋面钢管架搭设及柱钢筋搭接 配电楼 1 月 14 至 15 号二层至屋面层钢管脚手架搭设 配电楼 1 月 16 号二层钢管脚手架搭设至屋面模板安装 配电楼 1 月 17 号三层屋面模板安装 配电楼 1 月 18 号三层屋面模板安装 配电楼 1 月 19 号屋面模板安装及钢筋绑扎 配电楼 1 月 20 号屋面模板安装及钢筋绑扎、水电预埋 配电楼 1 月 21 号屋面砼浇筑

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	在进度方面合理安排施工人员，进场材料、设备及时跟上施工进度，按计划完成施工进度。	安排好合理的施工计划，分配好施工人员，做好施工准备工作，在材料方面要提前在安排。
安全管理	在安全方面做到防患于未然，提前发现问题提前解决在，做到安全第一	做好每周安全工作大检查，要求施工人员必须佩戴安全帽才能进入施工现场。
质量管理	做好平时的质量检查，在重点单项工程做好旁站记录	加大加强质量检查力度，做好个个关键节点质量检查。
技术管理	要求施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	/	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	做好物资保管工作，合理安排物资使用情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017 年 01 月 31 日