



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

2017 年 06 月第 8 期

项目监理部(章)：

总监理工程师：李维军

报告日期：2017 年 06 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目 月次 第 8 次 月报开始时间 2017 年 06 月 1 日 结

束日期 2017 年 07 月 1 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目		影像	80 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		本月升压站电气工程调试安装已完成投入使用, 土建工程基本完成, 本月进行场区道路的平整及围墙构造柱浇筑, 围栏安装, 室内消缺等施工, 光伏区支架组件安装完成 30MW, 电缆沟回填等工作, 对前期安装完成的组件、支架、桩基进行安排计划消缺。	下月的重点工作在升压站场区道路浇筑, 围栏安装各楼层的缺失消缺工作, 光伏区现场的消缺, 组件, 支架安装, 电缆沟回填等工作







	 常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervisor CO.,LTD. 工程名称:衢州杭泰柯城160MW光伏生态园 施工部位:光伏区29高压电缆沟开挖 当前日期:2017年6月16日 2017/06/16 工程名称:衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 施工部位:光伏区1到9区35KV电缆耐压试验 当前日期:2017年6月24日 2017/06/24		
设备交付进度		本月设备全部交付完成，已并网发电	无
图纸			
质量体系运作情况		目前质量运行体系良好	加强对质量体系管理
施工图会审		完成	
设计交底		无	

	方案审查	无	无
	技术交底	无	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	本月升压站场区，光伏区都已带电，已要求施工单位对施工人员进行安全教育工作。	
	安全交底情况	\	
	安全措施落实情况	现场部分区域已带电，要求在带电区域施工时开作业施工票，现场安排专职的安全人员进行旁站。	严格落实安全施工措施，做到安全防患于未然。
	安全文明施工情况	现场安全体系良好，安全用具佩戴齐全。	加强安全文明施工巡查力度。
质量	主要工序质量		
	主要原材料质量	/	对新进场的材料进行检查
	构（配）件质量	对进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	/	进行进场报验、开箱检查

	质量验评情况	进行质量检查 评估，按标准 检查，是否符 合要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

德京集团有限公司

序号	任务名称	本月施工进度情况	备注
1	主控楼	本月主控楼已投入使用，基本施工已完成	
2	综合楼	本月基本施工已完成，目前进行室内上下水及室内消缺等施工	
3	配电楼	已完成，投入使用	
4	主变基础	已完成，投入使用	
5	SVG 室	已完成，投入使用	
6	消防水池及泵房	消防水池基础浇筑施工	
7	滤波装置	已完成，投入使用	
8	场内接地极和排水	目前场内接地极和排水管道安装完成	
9	门卫	门卫室主体结构墙体砌筑已完成，目前进行粉刷施工	
10	围墙	围墙构造浇筑完成，围栏安装完成 80%	

中易建设有限公司

1	光伏区	光伏区截止本月支架安装 16.66MW, 组件安装 15.78MW。
---	-----	------------------------------------

鲲鹏集团建设有限公司

2	光伏区	光伏区截止本月支架安装 11.00MW、组件安装 10.6MW
---	-----	---------------------------------

衢州光明电力工程有限公司

3	升 压 站 厂 区 电 气 安 装	本月升压站场区设备全部安装完成，已投入使用
江苏天力建设有限公司		
4	光伏区电 气 安 装	目前进行箱变安装，光伏区电缆沟开挖，进行电缆敷设，带电区域部分电缆回填工作

三、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		120 人	4	/	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	要求施工单位合理调整上班时间，在人员方面合理安排，保证施工进度。	安排施工计划，合理进行施工。
安全管理	在早晨上班前对施工人员，进行安全教育。	认真落实安全教育，对施工现场加大安全隐患排查力度。
质量管理	做好现场巡视检查，控制各施工节点质量，把控施工质量。	控制各节点质量检查力度，做好平行检验及旁站记录
技术管理	要求施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	/	/
物资供应	协助建设单位、施工单位做好物资进场工作，保证物资管理及保管。	做好物资保管工作，合理安排物资使用情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017 年 06 月 30 日