



编号: JL-WD-09

监 理 月 报

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发
电站

2017 年 10 月第 9 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 卢洪彦

报告日期: 2017 年 10 月 31 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

工程名称: 无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏电站

月次 第1次 月报开

始时间 2017年10月1日 结束日期 2017年10月31日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏电站		影像	5张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	  常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 无棣县西小王镇60MW农光互补集中式光伏电站项目 施工部位: 光伏区9单元排桩 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称: 无棣县西小王镇60MW农光互补集中式光伏电站项目 施工部位: 光伏区28至30单元箱、逆变器平台下方回填土不密实, 低于四周排水	大棚支架清洗、光伏组件清洗、箱、逆变器接线清洗、底座焊接件除锈防腐。 大棚支架清洗、光伏组件清洗、箱、逆变器接线清洗、底座焊接件除锈防腐。	大棚支架清洗、光伏组件清洗、箱、逆变器接线清洗、底座焊接件除锈防腐。 20MWMP 光伏区施工待定。



 2017/09/23 常州正源电力工程有限公司 工程名称 无锡西小王庙60MW炉内气化发电项目 施工部位 光伏区28号30号光伏, 逆变器柜下方10米土方填筑, 低于四周地表		
 2017/09/23 常州正源电力工程有限公司 工程名称 无锡西小王庙60MW炉内气化发电项目 施工部位 光伏区27号光伏及逆变器柜下方10米土方填筑		
 2017/09/23 常州正源电力工程有限公司 工程名称 无锡西小王庙60MW炉内气化发电项目 施工部位 光伏区21号光伏及逆变器柜下方10米土方填筑		
设备交付进度		
设计交付进度	图纸完成	
质量体系运作情况	较差, 督促整改	
施工图会审	无, 督促整改	
设计交底	无, 督促整改	



	方案审查	未提交	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	无	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工未 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底,已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施较差	已要加强现场 安全管理力度
质量	主要工序质量	电缆中间与 端头接头较 差,大棚安装 质量较差。	继续督促施工 单位进行整改
	主要原材料质量	电缆外观质量合 格,构架、支架、 设备观感质量合 格;	对主要材料进 行检查
	构(配)件质量	进场材料、设备 质量合格	多次要求对进 场材料验收报 验。
	设备质量	光伏区设备 进场未检测	多次要求对进 行进场报验、开 箱检查



	质量验评情况	工序施工不符合要求	多次发监理通知单要求整改。
投资	资金情况	支付工程进度款	未提供合同，无法进行投资控制。
	款项支付情况	无工程进度款支付	
	预算外签证	有	/
合同	合同签订情况	施工合同未签订	/
	合同执行情况	未按合同执行	

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	定位放线	2017.6.6	2017.6.7	2017.6.6	2017.6.7	100%	100%	
2	基础施工	2017.6.6	2017.6.22	2017.6.6	2017.6.22	100%	100%	
3	沟架、支架安装	2017.6.21	2017.6.25	2017.6.21	2017.6.25	66.7%	66.7%	
4	设备安装	2017.6.10	2017.6.26	2017.6.10	2017.6.26	66.7%	66.7%	
5	敷设电缆	2017.6.9	2017.3.10	2016.10.29	2017.6.18	66.7%	66.7%	
6	高压电缆	2017.6.17	2017.6.20	2017.3/25	2017.6.20	66.7%	66.7%	
7	接地焊接	2017.6.28	2017.3.10	2016.10.28	2017.6.28	66.7%	66.7%	
8	二次电气安装	2017.6.10	2017.6.17	2017.6.10	2017.6.17	100%	100%	
9	一次电气安装	2017.6.21	2017.6.21	2017.6.21	2017.6.24	100%	100%	
10	设备调试	2017.6.18	2017.6.25	2017.6.18	2017.6.29	100%	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成(完成量/总量)	本月实际完成(完成量/总量)	权值
----	------	--------	--------	--------	--------	----------------	----------------	----



1	收集资料 井市核	2017.6.9	未定	未定	未定	未定	未定	
2	外线联网 接电缆头	未定	未定	未定	未定	未定	未定	
3	验收	未定	未定	未定	未定	未定	未定	
4	并网发电	未定	未定	未定	未定	未定	未定	

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外包队	系统外队伍
伤	备	故			伍数量	伍人数	伍数量	人数
无	无	无		10人	2	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，尽快完成消缺施工。	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力，完成消缺施工，快完成征地工作。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	督促施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	对单位工程重点部位消缺施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及国网电力规范要求施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行消缺施工。	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	要求施工单位提供施工合同，对施工单位	要求施工单位提供施工合同，对工程量实施计量。



	申请的工程款及时进行评审	及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目监理部

2017 年 10 月 31 日

